



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання тридцять першої сесії восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26 квітня 2024 року

№ 781

Про затвердження моніторингового звіту про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області та моніторингового звіту про виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2023 рік

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 3 частини 1 статті 14 та пунктом 7 частини 1 статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 р. № 816, з метою проведення аналізу цільових (проміжних) індикаторів досягнення цілей, визначених Стратегією розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки, та стану виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2023 роки за 2023 рік,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити моніторинговий звіт про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2023 рік (додається на 3 аркушах).
2. Затвердити моніторинговий звіт про виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2023 рік (додається на 16 аркушах).
3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної (військової) адміністрації оприлюднити затверджені моніторингові звіти, зазначені у пунктах 1 та 2 цього рішення, на офіційному сайті Полтавської обласної державної (військової) адміністрації.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної (військової) адміністрації.

Голова обласної ради

Олександр БІЛЕНЬКИЙ

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області
за 2023 рік

Найменування цілі регіональної стратегії	Найменування індикатора, одиниця виміру	Джерело інформації	Базове значення індикатора на 2018 рік	Цільове (проміжне) значення індикатора на 2023 рік	Фактичне значення індикатора на 2023 рік	Відхилення фактичного і цільового (проміжного) значення індикатора	Цільове значення індикатора на 2027 рік	Проблемні питання, їх вплив на досягнення цільового значення індикатора (причини виникнення та механізм вирішення)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут	Кількість інноваційно активних закладів вищої освіти, од.	Департамент освіти і науки ОВА	6	6	6	0	12	-
	Малюкова смертність (на 1000 народжених живими)	Форма №20, форма №21-А	6,3	4,3	3,2	-1,1	4,8	-
	Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими)	Форма №20, форма №21-А	0	0	43,4	43,4	0	-
	Чисельність наявного населення на 01 січня, тис. осіб	ГУ статистики у Полтавській області	1400,4	1352,3	1352,3 ⁵	0	1339,9	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), %	Департамент освіти і науки ОВА	91,1	92	81	-11	94	Демографічна криза, воєнний стан.
	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), %	Департамент освіти і науки ОВА	71,8	72	69	-3	75	Демографічна криза, воєнний стан.
	Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, % до загальної кількості таких осіб	Департамент соціального захисту населення ОВА	100	100	100	0	100	-
	Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млрд грн	ГУ статистики у Полтавській області	174,089	249,721	266,694 ⁵	16,973	343,1	-
	Доходи населення, млрд грн	ГУ статистики у Полтавській області	92768 ²	167228	167228 ⁵	0	325000	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн грн	ГУ статистики у Полтавській області	186760	210 447	220317 ⁶	9870	345452	-
	Обсяг експорту товарів, млн дол. США	ГУ статистики у Полтавській області	2102,4	1120,2	1433,2	313	2300	Головним фактором який спричинив уповільнення обсягів експорту Полтавської області є військова агресія рф проти України.
	Приріст прямих іноземних інвестицій (інструменти участі у капіталі) відносно 31.12.2019, млн дол. США	Національний банк України	-	-208,1	-218 ⁶	-9,9	700	Головним фактором який спричинив зниження обсягів залучення інвестицій, зокрема й прямих іноземних інвестицій, в пріоритетні галузі економіки та соціально-економічний розвиток територіальних громад Полтавської області є військова агресія рф проти України.
	Приріст іноземних інвестицій, залучених у добувну промисловість та розроблення кар'єрів, відносно 31.12.2019, млн дол. США	Національний банк України	-	-318,5	-325,5 ⁶	-7	490	Головним фактором який спричинив зниження обсягів залучення інвестицій, зокрема й прямих іноземних інвестицій, в пріоритетні галузі економіки та соціально-економічний розвиток територіальних громад Полтавської області є військова агресія рф проти України.
	Приріст іноземних інвестицій, залучених у переробну промисловість, відносно 31.12.2019, млн дол. США	Національний банк України	-	-20,7	-22,3 ⁴	-1,6	140	Статистичні дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України „Про офіційну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка	Обсяг освоєних капітальних інвестицій (за рік), млрд грн	ГУ статистики у Полтавській області	23	19	17,5 ⁶	-1,95	25,2	Причиною скорочення обсягів освоєних капітальних інвестицій стало повномасштабне вторгнення росії на територію нашої країни. Високі безпекові ризики та погіршення ділових очікувань зумовили значне падіння інвестиційної діяльності. Крім безпекових ризиків та погіршення ділових очікувань, на зниження інвестиційної діяльності вплинуло й загальне погіршення фінансових результатів підприємств.
	Частка капітальних інвестицій, освоєних у добувну промисловість та розроблення кар'єрів (за рік), %	ГУ статистики у Полтавській області	34,9	33,1	33 ⁶	-0,1	34,5	-
	Частка капітальних інвестицій, освоєних у переробну промисловість (за рік), %	ГУ статистики у Полтавській області	12,2	9	8,8 ⁶	-0,2	13,5	-
	Частка капітальних інвестицій, освоєних у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (за рік), %	ГУ статистики у Полтавській області	17,3	23	24 ⁶	1	19	-
	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.	ГУ статистики у Полтавській області	74	83	78 ⁵	-5	76	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.	ГУ статистики у Полтавській області	4	5	5 ⁵	0	5	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Кількість інноваційно активних підприємств, од. ¹	ГУ статистики у Полтавській області	30	32	32 ³	0	42	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн.	ГУ статистики у Полтавській області	8375	12975	12988 ⁵	13	18900	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
Ціль 3. Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля	Рівень безробіття у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, %	ГУ статистики у Полтавській області	11,2	12,4	12,4 ⁵	0	7,8	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного значення в регіоні, км шляхів на 1 тис. км ² території	Управління інфраструктури облвійськадміністрації (розрахунок)	37,9	43,1	43,1	0	37,9	-
	Обсяги викидів шкідливих речовин у розрахунку на одну особу, кг	ГУ статистики у Полтавській області	37,07	38,5	38,5 ⁵	0	30,59	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га	Департамент екології та природних ресурсів ОВА (розрахунок)	142,5	152,86	144,18	-8,68	143,4	Визначення територій до заповідання. В зв'язку зі збройною агресією росії з 2022 року обмежений доступ до державних картографічних сервісів.
	Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, %	Департамент екології та природних ресурсів ОВА (розрахунок)	4,95	5,31	5,01	-0,3	5	
	Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, % до попереднього року	ГУ статистики у Полтавській області	98,5	84,78	53,2 ⁷	-31,58	105	Збільшення обсягів уведення в експлуатацію житла у 2022 році пов'язано з активізацією робіт на будівельних майданчиках та прискоренням завершення робіт на розпочатих об'єктах з високим ступенем готовності внаслідок введення воєнного стану та побоюваннями забудовників щодо: розвитку інфляційних процесів, тимчасовим призупиненням проведення операцій з активами фондів фінансування будівництва, мобілізаційними процесами та відсутністю будівельних кадрів тощо.
	Частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, %	Територіальні громади Полтавської області	9,8	16,1	16,1	0	30	-
	Частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету, %	Управління цифрової трансформації ОВА	67,4	80	78,7	-1,3	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету, %	Управління цифрової трансформації ОВА	18,9	40	60,8	20,8	70	-

¹ - інформація формується 1 раз на 2 роки;

² - дані за 2017 рік;

³ - дані за 2019 рік;

⁴ - дані за 2020 рік;

⁵ - дані за 2021 рік;

⁶ - дані за 2022 рік;

⁷ - дані за січень-вересень 2023 року.

**Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної військової адміністрації**

Ярослав КАСЯНОВ

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Полтавської області
за 2023 рік

Найменування завдання регіональної стратегії	Найменування заходу плану заходів	Строки здійснення заходу	Індикатори здійснення заходу	Стан здійснення заходу (здійснено/розпочато здійснення/не розпочато здійснення/здійснюється постійно/інше)	Інформація щодо результатів здійснення заходу	Проблемні питання, їх вплив на виконання заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут						
Напрямок 1.1. Здорове населення області з максимальною тривалістю активного періоду життя						
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Реконструкція з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру по вул. Лікаря Богавського, 60-Б в м.Кременчугі	2021-2027	Потужність - 90 відвідувань/змін	розпочато здійснення	57% готовності, загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу 62427,02042 тис. грн, в т. ч. кошти державного бюджету - 34815,001 тис. грн, кошти обласного бюджету - 27612,01942 тис. грн.	Виконання проєкту в 2022-2023 році призупинено. Розроблений в 2021 році проєкт потребує перегляду в зв'язку зі зміною вимог в державних будівельних нормах до медзакладів. Потребує значного фінансування.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Проведення ремонту приміщення для встановлення комп'ютерного томографа у комунальному підприємстві „2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”	2023	Ремонтні роботи приміщення для встановлення комп'ютерного томографа	здійснено	100% готовність. Кошти НСЗУ - 2173,5 тис. грн.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Проведення ремонтних робіт підвального приміщення (укриття) лікарень	2023	Проведення ремонтних робіт підвального приміщення (укриття) - у комунальному підприємстві „2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”; комунальному підприємстві „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”	здійснено	100% готовність. На Комунальне підприємство „2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” витрачено кошти місцевого бюджету - 4507,2 тис. грн. На Комунальне підприємство „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” витрачено коштів місцевого бюджету - 2500,0 тис. грн; кошти НСЗУ - 581,9 тис. грн.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Проведення ремонтних робіт приміщення для встановлення комп'ютерного томографа та ендоскопічного відділення у комунальному підприємстві „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”	2023	Ремонтні роботи приміщення для встановлення комп'ютерного томографа. Капітальні ремонтні роботи приміщення ендоскопічного відділення	здійснено	100% готовність. Загальна сума коштів витрачена на ремонтні роботи приміщення для встановлення комп'ютерного томографа - 7522,2 тис. грн (кошти місцевого бюджету - 1498,6 тис. грн; кошти НСЗУ - 6023,6 тис. грн). На капітальні ремонтні роботи приміщення ендоскопічного відділення витрачено кошти НСЗУ - 1777,8 тис. грн.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення для встановлення комп'ютерного томографа у комунальному підприємстві „4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради ім. Л.Курясова”	2023	Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення	здійснено	100% готовність. Кошти НСЗУ - 2964,0 тис. грн.	-

1	2	3	4	5	6	7
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Придбання дороговартісного медичного обладнання для лікарень Полтавської міської ради	2023	Для комунального підприємства „1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: магніто-резонансний томограф, сканер ультразвуковий діагностичний. Для комунального підприємства „2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: мамографічна система, комплект: уретероскоп та нефроскоп, лапароскопічні набори, літотрипсійна система. Для комунального підприємства „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: артроскопічна стійка, рентгенівський апарат С-дуга, нефроскоп. Для комунального підприємства „4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради ім. Л.Курасова”: комп'ютерний томограф, гістерорезектоскоп, сканер ультразвуковий діагностичний, портативний апарат для ультразвукової діагностики, ультразвукова система експертного класу. Для комунального підприємства „Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської міської ради”: система ендоскопічної візуалізації в урології, апарати для ультразвукової діагностики. Для комунального підприємства „Перинатальний центр II рівня Полтавської міської ради”: апарати для ультразвукової діагностики, апарат штучної вентиляції легень для новонароджених, кольпоскоп, апароскопічний набір для хірургії. Для комунального підприємства „Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: рентгенівська цифрова система, апарат для ультразвукової діагностики, відеогастроскоп, аналізатор гематологічний, апарат штучної вентиляції легень для новонароджених. Для комунального підприємства „3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради”: ендоскопічна стійка (відеоколоноскоп, ендоскопічна система з монітором, ендоскоп, цистоскоп).	здійснено	100% готовність. Кошти місцевого бюджету - 176246,2 тис. грн, кошти НСЗУ - 27131,4 тис. грн.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Реконструкція приймального відділення будівлі Комунального некормційного медичного підприємства „Лікарня інтенсивного лікування „Кременчуцька” по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці	2020-2024	Капітальний ремонт (будівництво) будівель/приміщень медичних закладів - 1 об'єкт	здійснюється постійно	Проект реалізовано на 96%. Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту 14341,050 тис.грн.	Проводиться ремонт під установку ангіографа. Централізована поставка обладнання запланована Міністерством охорони здоров'я у 2024 році.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги Комунального підприємства „Лубенська лікарня інтенсивного лікування” Лубенської міської ради за адресою: вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни	2020-2024	Загальна площа реконструйованого відділення - 895,11 м ² ; Кількість робочих місць - 30 чоловік; Потужність відділення, відвідувань за зміну - 20 чоловік	здійснюється постійно	I пусковий комплекс - 100%; II пусковий комплекс - 100%; III пусковий комплекс - 0%. Загальна сума коштів витрачена 30804,062 тис.грн (державний бюджет - 16931,029 тис.грн, обласний бюджет -1600,00 тис.грн, місцевий бюджет - 12273,033 тис.грн).	Завершення реалізації та введення в експлуатацію III пускового комплексу відтермінується, у зв'язку з відсутністю фінансування на придбання обладнання.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Капітальний ремонт будівлі АПСЗМ для розміщення гематологічного аналізатору та комп'ютерної техніки за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 237	2021-2023	Висока якість наданих медичних послуг - 17831; збільшення переліку надаваних послуг - 10 послуг	здійснено	100% готовність. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію заходу 1566,70 тис.грн, кошти державного бюджету.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покривельного матеріалу) будівлі АПСЗМ за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Недогарки, вул. Приморська, 154-в	2021-2023	Висока якість наданих медичних послуг - 178317 осіб. Створення комфортних умов для медичних працівників - 7 послуг	здійснено	100% готовність. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію заходу 1498,50 тис.грн, кошти державного бюджету.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Будівництво амбулаторії по вул. Київська в с.Піщане Кременчуцького району, Полтавської області (1-2 лікарі з житлом)	2021-2027	Висока якість наданих медичних послуг - 17831 осіб. Забезпечення житлом лікарів - 1-2 осіб. Комфортні умови перебування в медичному закладі - 17831 осіб.	розпочато здійснення	43,3% готовності, загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу 5545,109 тис. грн, кошти державного бюджету - 4974,3 тис.грн, кошти територіальної громади - 570,809 тис. грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.

1	2	3	4	5	6	7
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Капітальний ремонт 2-го поверху амбулаторії під адміністративні приміщення Білоцерківської сільської ради по вул. Лесі Українки, 11 в с. Білоцерківка Миргородського району Полтавської області	2021-2024	Введення об'єкта в експлуатацію - 1 об'єкт	розпочато здійснення	Захід здійснено на 20%. Загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу - 1 000,00 тис.грн (державний бюджет).	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проектом.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Капітальний ремонт педіатричного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” в м.Пирятин Полтавської області. (Коригування I черга)	2021-2024	Зниження рівня захворюваності дитячого населення на соціально-значущі хвороби - 25%	розпочато здійснення	Реалізовано на 90%. Всього використано коштів - 5211,2 тис.грн, в т.ч. місцевий бюджет - 2611,2 тис.грн, державний - 2600,0 тис.грн.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я	2023	Придбано комплекти медичного обладнання для потреб КНП „Котелевська лікарня планового лікування” (стіл операційний гідравлічний, рентген прозорий, електрохірургічний апарат з функцією лікування судин, ліжко функціональне), КНП „Котелевський ЦПМСД” (гематологічний аналізатор), Зинківської МЦЛ (Рентген діагностичний комплекс; гістероскоп і помпа іригаційна; термостат сухоповітряний; ЛОР-комбайн лікувально-діагностичний; система ендоскопічної візуалізації для гастроскопії та колоноскопії, апарат ШВЛ безконтактний тонометр; авторефкератометр; електрокардіограф; наконечник троакара), КНП „ЦРЛ ім. Радевича” (медичне обладнання для стаціонарного лікування); Комунальне підприємство „Кам'янопотоківський центр первинної медико-санітарної допомоги” (3 холодильники і одна морозильну камера для зберігання вакцин проти керованих інфекцій)	здійснено	Відсоток виконання заходу - 100%. Сума витрачених коштів місцевого бюджету - 9481,202 тис. грн, кошти АТ „Укргазвидобування” у рамках соціального партнерства - 1100,0 тис. грн; міжнародна технічна допомога - 212,8 тис. грн.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення Великобагачанської центральної лікарні Великобагачанської селищної ради по вул. Каштанова, 21 Миргородського району Полтавської області	2023	Кількість - 1 об'єкт	здійснено	Реалізовано на 100%. 935,0 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників Коригування	2023-2024	Загальна площа об'єкту - 626,2 м ² . Ремонт нежитлової будівлі для облаштування 8 квартир медичним працівникам	розпочато здійснення	Стан виконання - 50%. Загальна сума проекту - 13543,047 тис. грн (сума витрачених коштів у 2023 році з державного бюджету - 5000,0 тис. грн; з бюджету ОМС - 1816,919 тис. грн).	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Програма фінансової підтримки створення і розвитку КНП „Центр ПМСД” виконавчого комітету Гоголівської селищної ради	2023	Фінансове забезпечення - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%. 2024 тис.грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Встановлення кисневої станції на території Карлівської лікарні ім. Радевича	2022-2023	Киснева станція - 1 одиниця, встановлення блоку боксу та монтаж	здійснено	100% виконання. 1140,5 тис. грн - 2022 рік за рахунок державного бюджету, 740,0 тис. грн - 2023 рік - національна служба здоров'я України.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Поточний ремонт водопостачання в АЗПСМ	2023	Кількість населення - 3877 осіб	здійснено	100% виконання. Місцевий бюджет - 282,875 тис. грн.	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Придбання спеціалізованої автомобіля для сімейних лікарів в Сенчанську АЗПСМ	2023	Обслуговування та надання своєчасної первинної медичної допомоги мешканцям сіл Сенча, Лучка, Рудка - 2600 осіб	здійснено	100% виконання. Придбано за 2399,500 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків (заходи енергозбереження) в приміщенні Корсунівської АЗПСМ по вул. Шевченка, 47 в с. Корсунівка Миргородського району Полтавської області (Сенчанська громада)	2023	Надання якісних медичних послуг - 588 мешканцям	здійснено	100% виконання. Загальна сума 867,200 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-

1	2	3	4	5	6	7
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг	Придбання бензинових генераторів для структурних пірозділів Центру ПМСД Кам'янопотоківської територіальної громади	2022-2023	Забезпечення безперебійної роботи медзакладів під час блекауту	здійснено	100% виконання. Придбано 2 бензинових генератори, 79,9 тис. грн - місцевий бюджет, НСЗУ.	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Будівництво басейну розташованого за адресою вул. Гоголя, 175 в м.Миргород Полтавської області. Коригування	2021-2027	Місткість - 300 осіб	розпочато здійснення	35% готовності, загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу 53129,85662 тис. грн, в т. ч. кошти державного бюджету - 43891,67162 тис. грн, ДФРР - 7200,0 тис. грн, кошти територіальної громади - 2038,185 тис. грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проектом.
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Облаштування спортивних майданчиків	2021-2023	Реконструкція спортивного майданчика - 1 одиниця (на території Опорного закладу освіти „Новоголецинський ліцей Новоголецинської селищної ради”). Будівництво та облаштування спотивного майданчика - 12 одиниць (у Великобагачанській, Скороходівській, Хорольській, Машівській територіальних громадах)	здійснено	100% готовності. Використано коштів місцевого бюджету - 1626,22 тис. грн, державний бюджет - 612,0 тис. грн, обласний бюджет - 100,0 тис. грн, Біланівський ГЗК - 500,0 тис.грн, АТ „Укргазвидобування” – 199,994 тис. грн.	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021 - 2024 роки	2021-2024	Забезпечення функціонування та удосконалення мережі організацій та закладів фізичної культури - 48 одиниць	здійснюється постійно	Функціонує 42 заклади (87,5%). Витрачено - 105777,1 тис.грн - кошти обласного бюджету.	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Обласна Програма з реалізації молодіжної політики на 2021 - 2025 роки	2021-2025	Кількість молодіжних центрів різних видів та форм власності - 2 центри	здійснюється постійно	Створено 2 молодіжних центри у громадах області (100%). Витрачено 1688,8 тис. грн - кошти обласного бюджету.	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Реконструкція стадіону Андріївського ліцею Полтавської обласної ради за адресою: Полтавська обл., село Андріївка, вул. Шкільна, буд. 12	2021-2024	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	розпочато здійснення	Проект реалізується. Джерела фінансування - обласний бюджет. Сума використаних коштів 295,00 тис. грн.	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Будівництво багатofункціонального спортивно-ігрового майданчика м.Полтава по буд. Б. Хмельницького 20	2021-2023	Кількість майданчиків - 1 одиниця	інше (незавершене будівництво)	80% готовність. Кошти місцевого бюджету - 4310,73 тис.грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проектом.
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Нове будівництво багатofункціонального спортивного майданчика Щербанівського ліцею за адресою: вул.Центральна, 2, с.Щербані Полтавського району Полтавської області	2021-2023	Контингент учнів - 406 осіб, площа майданчика - 576 м ²	здійснено	Проект реалізовано - 100%. 2021 рік сума коштів - 1248,223 тис. грн (обласний бюджет). 2023 рік - сума коштів 2237,021 тис. грн (місцевий бюджет).	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Створення сучасного спортивного простору у селі Дмитрівка	2023	Тренажери - 8 одиниць, спортивна станція - 1 одиниця	здійснено	Облаштовано багатofункціональний спортивний простір. Встановлено 8 тренажерів та 1 спортивну станцію. 100% готовності. Загальна сума коштів витрачена на реалізацію проекту 638,136 тис. грн, в тому числі грантові кошти 446,136 тис. грн, кошти місцевого бюджету – 192,0 тис. грн.	-
Напряв 1.2. Універсальна система соціального захисту населення та безпечні умови життя						
1.3. Забезпечення формування і функціонування інклюзивного середовища.	Розвиток сімейних форм виховання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	2023	Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання - 100%	здійснюється постійно	Реалізація проекту не потребує фінансування. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання - 94%.	-
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу „Колоє” Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Решетилівка Полтавської області. Коригування	2020-2025	Загальна площа - 2286,3 м ²	здійснюється постійно	35% готовності, загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу 97 820,15340 тис. грн, в т. ч. кошти державного бюджету - 35 752,85574 тис. грн, кошти територіальної громади - 62 067,29766 тис. грн.	-
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Капітальний ремонт будівлі опорного закладу „Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області” в смт Шишаки Полтавської області. Коригування	2018-2024	Потужність, місткість, пропускна спроможність - 500 учнів	здійснюється постійно	45,3% готовності, загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу 48 163,31874 тис. грн, в т. ч. кошти державного бюджету 37 452,40525 тис. грн, кошти ФРТ - 1000,0 тис. грн, кошти територіальної громади - 9710,91349 тис. грн.	За умови наявного фінансування роботи будуть продовжені.

1	2	3	4	5	6	7
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Капітальний ремонт комплексу будівель Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради в селі Андріївка Новосанжарського району Полтавської області	2020-2025	Потужність, місткість, пропускну спроможність - 250 осіб	здійснюється постійно	36,2% готовності, загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу 62624,91186 тис. грн, в т. ч. кошти державного бюджету - 47 609,23273 тис. грн, кошти обласного бюджету - 15015,67913 тис. грн.	За умови наявного фінансування роботи будуть продовжені.
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Ремонт приміщення для облаштування ЦНАП: „Капітальний ремонт частини вбудованих нежитлових приміщень громадського будинку за адресою: вул. Кременчуцька, 2-в, с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. „Коригування”	2023	Відремонто приміщення та облаштовано ЦНАП площею - 115 м ² , для надання адміністративних та соціальних послуг населенню - 17732 осіб	здійснено	Проєкт реалізовано на 100%. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію - 1434,51 тис. грн (місцевий бюджет).	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Капітальний ремонт будівлі для конторських та адміністративних цілей за адресою: вул. Полтавський шлях, 36а, с. Малий Тростянець Полтавського району Полтавської області	2023	Відремонтоване адміністративне приміщення площею - 312,9 м ²	здійснено	Проєкт реалізовано на 100%. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію - 1434,509 тис. грн (місцевий бюджет).	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Облаштування кімнати фізичних та оздоровчих послуг при відділенні денного перебування комунальної установи „Центр надання соціальних послуг” Скороходівської селищної ради для підвищення фізичної активності людей старшого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та ВПО з числа жителів Скороходівської селищної територіальної громади	2023	Розширення комплексу соціальних послуг - запроваджено послугу денного догляду та послугу „університет третього віку”	здійснено	100% готовності, 240,850 тис. грн - інше (БО „Українська освітня платформа”).	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Комплексна програма соціального захисту населення „Турбота” Гоголівської ТГ Полтавської області на 2021 – 2025 роки	2023	Надання додаткових соціальних гарантій пільговим категоріям населення - 195 осіб	здійснено	Реалізовано на 100%. 1057 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Програма соціального захисту населення „ТУРБОТА” Скороходівської селищної ради на 2021 – 2025 роки	2023	Кількість осіб, які охоплені послугами соціального характеру за рахунок фінансування з обласного та місцевих бюджетів - 554 особи	здійснено	100% від запланованого, 2492,589 тис. грн - місцевий бюджет.	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки	2022 - 2023	Надання додаткових соціальних гарантій пільговим категоріям населення - 9 осіб	здійснено	Місцевий бюджет - 100,0 тис. грн.	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Програма „Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв'язку із зведенням воєнного стану на 2023 рік”	2023	Здійснення поточного ремонту або придбання матеріалів для облаштування переміщених або евакуйованих осіб	здійснено	Реалізовано на 100%. 57 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Комплексна програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 рік	2023	Надання додаткових соціальних гарантій пільговим категоріям населення - 741 особа	здійснено	Місцевий бюджет - 2 968,9 тис. грн.	-
1.6. Удосконалення діяльності Центрів надання адміністративних послуг.	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	2023	Кількість громад, що отримали субвенцію - 4 одиниці	здійснено	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 249 чотири територіальні громади Полтавської області: Миргородська, Решетилівська, Глобинська, Пирятинська отримали субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. Виділені кошти використані територіальними громадами на розвиток центрів надання адміністративних послуг у повному обсязі, залишки відсутні.	-
1.6. Удосконалення діяльності Центрів надання адміністративних послуг.	Удосконалення роботи Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	2021-2023	КСЗІ веб-сайту - 1 об'єкт. Створення call-центру - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності. Загальна сума, витрачена на реалізацію проєкту 224,85 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.6. Удосконалення діяльності Центрів надання адміністративних послуг.	Монтаж та налагодження оптоволоконної та локальної мережі ЦНАП Мартинівської територіальної громади	2023	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Місцевий бюджет - 99,995 тис. грн.	-

1	2	3	4	5	6	7
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Створення громадського простору для реалізації завдань у сфері цивільного захисту, навчальних та соціально-психологічних проєктів, програм домашньої підготовки, супроводження та проведення психологічної реабілітації персоналу рятувальних, піротехнічних та пожежно-рятувальних підрозділів, організації функціонування екстренної служби „101” та „112” у проєкті „Капітальний ремонт громадської адміністра-тивно-побутової будівлі Головного управління ДСНС України у Полтавській області за адре-сою вул.Маршала Бірюзова,26/1,м.Полтава”, об-лаштування робочого простору екстренної служби „101” та „112”; дообладнання серверного приміщення; проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі пожежного депо 8 ДПРЧ 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області; пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області	2023	Забезпечення функціонування підрозділів Головного управління ДСНС України у Полтавській області - 100%	здійснено	На реалізацію заходу Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області було перераховано кошти у сумі 31480,0 тис. грн., використано коштів на загальну суму 10180,2 тис. грн, залишок коштів повернуто до обласного бюджету.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Забезпечення своєчасного повного та якісного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку	2023	Відсоток фінансування - 100%	здійснюється постійно	На забезпечення своєчасного повного та якісного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку використано 3028,9 тис. грн - кошти обласного бюджету.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2021-2027	Відсоток накопичення - 99%	здійснюється постійно	На поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій використано 112551,7 тис. грн - кошти обласного бюджету. Видано матеріальних цінностей з матеріального резерву на суму 90989,5 тис. грн. Відсоток накопичення - 49%.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Програма місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади та підтримки ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного рівня, пов'язаних з агресією російської федерації	2021-2024	Відсоток накопичення місцевого матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 100%	здійснюється постійно	Програма реалізується. Фактична сума використаних коштів за 2023 рік - 2293,3 тис. грн.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Програма профілактики та боротьби зі злочинністю на території Гоголівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	2020-2024	Фінансове забезпечення - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%. 112 тис.грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Придбання генераторів для пунктів незламності	2022-2023	Кількість - 5 одиниць (Великобагачанська, Омельницька, Терешківська територіальні громади)	здійснено	Реалізовано на 100%. 150,25 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Створення матеріального та продовольчого резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2023	У Нехворощанській та Мартинівській територіальних громадах придбано брус, дошки, шифер, бензопили на інше	здійснено	Реалізовано на 100%. 306,135 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (події) Гоголівської селищної ради на 2022-2024 роки	2022-2024	Фінансове забезпечення - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%. 85 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Придбання автомобіля у рамках програми „Поліцейський офіцер громади”	2023	Кількість придбаних автомобілів - 1 одиниця	здійснено	100% готовності, 869,966 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-

1	2	3	4	5	6	7
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми забезпечення пожежної безпеки та організації рятувальних робіт Кам'янопотоківської ТТ	2023	Підтримка 2 ДПРЗ ГУ ДНСУ УКРАЇНИ	здійснено	Виконано на 100%. 145 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Інші субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для Відділу поліції № 2 КРУП ГУНП (Кам'янопотоківська ТТ)	2023	Підтримка КРУП ГУНП в Полтавській області (на поточний ремонт, придбання комп.техніки) - 100%	здійснено	Виконано на 100%. 300 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) за адресою: вул. Геологічна,1, с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області	2023	с. Розсошенці укриття розраховане на - 200 осіб; с. Великий Тростянець - 30 осіб	здійснено	Проект реалізовано на 100%. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію - 6518,0тис. грн (місцевий бюджет).	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки	2022-2023	Кількість квартир - 1640 одиниць	інше (поштба у фінансуванні)	5% готовності, загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу 9595,2195 тис. грн, в т. ч. кошти обласного бюджету - 4261,32679 тис. грн, кошти територіальної громади - 5333,89271 тис. грн.	Потребує значного фінансування з Державного бюджету.
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення	Державні програми забезпечення житлом ветеранів війни та членів їх сімей, шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	2023	Кількість осіб, які перебувають на обліку для виплати грошової компенсації - 147 осіб (станом на 01.03.2023)	здійснено	Грошову компенсацію перераховано на поточні рахунки одержувачів, відкриті із спеціальним режимом використання в АТ „Ощадбанк” - 70 осіб, обсяг видатків - 132,0 млн грн.	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення	Державна програма професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	2023	Кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення заходами із професійної адаптації на - 204 особи (станом на 01.01.2023)	здійснено	Заходи із професійного навчання у 2023 році отримали 172 особи, загальна вартість укладених договорів - 1,5 млн грн.	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення	Соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг	2023	Обсяг видатків на надання послуги соціального відновлення - 2,5 млн. грн	здійснено	Послугу із соціального відновлення у 2023 році отримали 216 осіб, загальна вартість укладених договорів - 2,1 млн грн.	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення	Комплексна програма підтримки ветеранів, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць та реалізації засад ветеранської політики в Кам'янопотоківській територіальній громаді на 2023 – 2025 роки	2023 - 2025	Надання матеріальної, правової допомоги, психосоціальної реабілітації, забезпечення психосоціальної підтримки сімей Захисників і Захисниць України, членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, ветеранів війни з метою їх інтеграції та адаптації до цивільного життя, надання об'єктів спортивної інфраструктури комунальної форми власності для проведення тренувань та змагань	здійснюється постійно	За 2023 рік виплачено грошової допомоги - 891,568 тис. грн. В закладах освіти забезпечено безкоштовне харчування дітей сімей Захисників та Захисниць України та дітей сімей загиблих. Надаються, згідно затвердженого графіку, об'єкти спортивної інфраструктури комунальної форми власності для проведення тренувань та змагань. Відкрито сервісний офіс у справах ветеранів для надання соціальних послуг ветеранам.	-
Напрям 1.3. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки, підвищення правової культури населення						

1	2	3	4	5	6	7
1.11. Розвиток національної свідомості, формування почуття патріотизму, соціальної активності та відповідальності, сповідання європейських цінностей.	Програма правової освіти населення Полтавської області на 2021-2025 роки	2021-2025	Розробка, видання та розповсюдження інформаційних буклетів, брошур та плакатів з питань правової тематики та доступу до безоплатної правової допомоги. Виготовлення та розміщення соціальної реклами на сіті-лайтах та призматроні. Висвітлення інформації через відеоролики, журнали. Участь у випусках телепередач. Проведення семінарів в територіальних громадах області - 8000 буклети та брошури, 2600 інформаційних плакатів. 20 випусків телепередач. Розміщено інформацію на 30 сіті-лайтах, 2 призматронах та виготовлено 14 відеороликів. Видано 12 номерів з тиражем 1000 шт. щомісячної газети „Правовий вісник“. Проведено 9 виїзних семінарів. Проведення заходів щодо інформування громадян про правову політику держави, забезпечення прав і свобод людини у рамках відзначення Дня юриста, Дня адвоката та Дня безоплатної правової допомоги. Проведення правопросвітницьких заходів.	здійснюється постійно	Фінансування заходів не здійснювалось. Забезпечено видання 12 номерів щомісячної електронної версії газети юридично - просвітницького спрямування „Правовий вісник“. Здійснено 5000 публікацій щодо діючого законодавства, успішних практик, ініціатив системи безоплатної правової допомоги. Проведено 9 семінарів з метою підвищення рівня правових знань працівників юридичних служб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій області. Проведено правопросвітницьких заходів, в тому числі щодо інформування громадян про правову політику держави, забезпечення прав і свобод людини: 4 інформаційно-роз'яснювальних семінарів на правову тематику для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти (кількість учнівської та студентської молоді, для якої було проведено інноваційні правосвітницькі заходи - 10300); 1 огляд - конкурс на кращу організацію правосвітньої та правовиховної роботи в закладах освіти; конференцію на тему: „Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти“; 44 семінарів, тренінгів, вебінарів тощо з питань правової тематики та доступу до безоплатної правової допомоги.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П. Слинька) в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування	2021-2023	Споживання теплової енергії за опалювальний період - 172,2 Гкал	здійснено	Проект реалізовано. У 2021 році відбулося коригування проекту з розподілом на 2 пускові комплекси, за 2021 рік I комплекс реалізовано на 100%, у 2023 році II комплекс реалізовано на 100%, станом на 01.01.2024 триває збір документації для введення об'єкта в експлуатацію. З початку реалізації проекту сума вибраних коштів становить 11 493,540 тис. грн (з місцевого бюджету – 4387,177 тис. грн, з ДФРР – 3906,362 тис. грн, з обласного бюджету – 3200,00 тис. грн).	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	2020-2024	Збереження кількості працюючих позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - 27 закладів	здійснюється постійно	Функціонує 24 заклади (88,9%).	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання обладнання для навчальних кабінетів	2023	Кількість придбаних: кабінетів біології - 11, кабінетів фізики - 10, кабінетів хімії - 10, кабінетів математики - 13, кабінетів географії - 12	розпочато здійснення	Проект реалізується - придбано 45 комплектів. Джерела фінансування - державний та обласний бюджети. Сума використаних коштів 19648,600 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання ноутбуків для дистанційного навчання	2021-2025	Кількість ноутбуків - 2547 одиниць	здійснюється постійно	Придбано 2247 ноутбуків. Джерела фінансування - державний, обласний бюджети та бюджет органу місцевого самоврядування Сума використаних коштів 19648,600 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення учнів	2023	Кількість придбаних шкільних автобусів у 2022 році - 22, у 2023 році - 33	розпочато здійснення	Проект реалізується. Джерела фінансування - державний, обласний бюджети та бюджет органу місцевого самоврядування. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам - 48713,15 тис.грн, місцевий бюджет - 48948,85 тис. грн, 3 автобуси придбано за кошти місцевих бюджетів - 4637,22 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Оновлення їдальні (харчоблоків) - придбання сучасного обладнання	2021-2023	Кількість придбаного обладнання для їдальні (харчоблоків) - 174 одиниць	розпочато здійснення	Проект реалізується - придбано 57 одиниць. Джерела фінансування - державний, обласний бюджети. Сума використаних коштів 6040,6 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція приміщення (з добудовою спортивної зали) Котельської гімназії №1 ім. С.А.Ковпака за адресою:вул. Калантайвська, 1, смт Котельва Полтавського району Полтавської області	2021-2024	Будівельна готовність - 100%	здійснюється постійно	Відсоток виконання заходу - 99%. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію проекту - 35 382, 694 тис.грн (субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми „Спроможна школа” для кращих результатів 27590,406 тис.грн, місцевий бюджет - 7 792,288 тис.грн).	-

1	2	3	4	5	6	7
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція внутрішньої системи опалення Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 та влаштування припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 62/1	2022-2023	Скорочення енергоспоживання на об'єкті, вимірюване у МВт*год за 2023/2024 за рік порівняно з середнім споживанням за роки 2019 – 2022 - на 43,16%	здійснено	Впроваджено на 100%, загальна сума коштів 6023,658 тис. грн (місцевий бюджет - 2483,759 тис. грн, інше - 3543,898 тис. грн - кошти грантодавця в рамках реалізації проекту „Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)”, ресстр. №2019.2290.5, виконуваний на замовлення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реалізація проєктів „Зелений клас Сватківського опорного ліцею”, „Екологічний парк – локація активної, здорової дитини” (Краснолуцька територіальна громада)	2023	Кількість реалізованих проєктів - 2 проєкти	здійснено	Реалізовано на 100%. Сума коштів: обласний бюджет (екологічні ініціативи) - 179,980 тис. грн, бюджет громади - 198,939 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Розвиток інклюзивної освіти	2023	Організація інклюзивного навчання для учнів Полтавської та Оржицької територіальних громад	здійснюється постійно	Проєкт реалізується. Кошти державного бюджету - 1116,5 тис.грн, місцевого бюджету – 26,7 тис.грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Поточні / капітальні ремонти та влаштування укриттів в закладах освіти	2023	Кількість облаштованих укриттів - 66 навчальних закладів	здійснено	100% готовності. Кошти місцевого бюджету - 91949,5 тис.грн, державного бюджету - 1691 тис. грн, благодійна допомога - 200,0 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт покрівлі КЗ „Тростянецький заклад дошкільної освіти „Колосок” за адресою: вул.Центральна 2а с. В.Тростянець Полтавського району Полтавської області	2023	Відремонтовано покрівлю закладу дошкільної освіти - для 38 дітей, вихованців ЗДО	здійснено	Проєкт реалізовано - 100%. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію - 1411,48 тис. грн (місцевий бюджет).	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Поточні ремонти в навчальних закладах освіти	2023	Кількість закладів освіти, в яких проведено ремонтні роботи - 108 одиниць	здійснено	100% готовності. Кошти місцевого бюджету - 65115,7 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання генераторів для закладів освіти	2023	Кількість - 6 одиниць (Краснолуцька, Коломацька, Сенчанська, Кам'янопотоківська територіальні громади)	здійснено	Реалізовано на 100%. Кошти місцевого бюджету - 1835,0 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання обладнання для навчальних закладів	2023	Ланнівська територіальна громада: принтери - 5 одиниць; ламіновальні - 7 одиниць; мультимедійні комплекси - 18 одиниць; ноутбуки - 4 одиниці; ламіновальні - 8 одиниць; БПФ - 12 одиниць; маршрутизатори - 5 одиниць; телевізор - 1 одиниця; меблі для 5-6 класів. Мартинівська територіальна громада: мотокоса -1 одиниця, м'ясорубка - 1 одиниця, пральна машина - 1 одиниця, фліпчарт - 4 одиниці, обладнання та облаштування Класу Безпеки - 1 клас. Кам'янопотоківська територіальна громада: обладнання для навчальних кабінетів біології, географії, математики.	здійснено	Реалізовано на 100%. Кошти місцевого бюджету - 1344,6 тис. грн	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Поточний ремонт системи опалення у закладах освіти Варварівському ліцеї Мартинівської сільської територіальної громади	2023	Покращення температурного режиму у Варварівському ліцеї Мартинівської територіальної громади та у дошкільному закладі освіти Кам'янопотоківської територіальної громади	здійснено	Місцевий бюджет - 134,804 тис. грн.	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Облаштування Інклюзивно-ресурсного центру громади Терешківської територіальної громади	2023	Придбання спеціальної парти, набори для занять із робототехніки, світлової планшети, 3D ручки та логopedичний лабіринт	здійснено	180 тис.грн (кошти мінігранту, який отримали у рамках швейцарсько-українського проєкту DECIDE, а також кошти із бюджету громади).	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання ігрових майданчиків для дітей Великобагачанської громади	2023	Великобагачанська територіальна громада - 2 комплекти майданчиків, Мартинівська територіальна громада - заміна огорожі та установка ігрового майданчика	здійснено	100% готовності, 596,184 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-

1	2	3	4	5	6	7
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти „Ромашка”, за адресою вул. Чкалова, 19 смт. Котельва	2023-2024	Будівельна готовність - 100%	розпочато здійснення	По проекту виготовлено проектну-кошторисну документацію за рахунок місцевого бюджету (393,646 тис. грн). Реалізація запланована на 2023-2024 рік за рахунок коштів Програми з відновлення України та співфінансування з місцевого бюджету.	-
Ціль 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка						
Напрямок 2.3. Сталій розвиток креативних індустрій, культури та туризму						
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Розробка та встановлення нових туристичних бігбордів, постерів, які презентують туристичні магніти	2021-2023	Кількість розміщення зовнішньої реклами - 20 одиниць	здійснено	5 нових рекламних відео, 7 різновидів роздаткової поліграфічної продукції, оновлено 4 рази по 5 біг бордів (біля м. Хорол), оприлюднено 2 публікації про туризм на Полтавщині у виданні „Міжнародний туризм”.	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Капітальний ремонт частини приміщень, фасаду. Покриття даху та благоустрою КЗ „Центр культури і дозвілля Чорнухинської селищної ради”	2021 - 2024	Заміна перекриття даху - 396,8 м ² . Утеплення фасаду та фундаменту - 444,6 м ² . Улаштування звукоістотичних плит - 186,7 м ² . Улаштування витяжної вентиляції. Комплект глядацьких крісел - 7229 одиниць. Комплект звукового та світлового обладнання - 1 одиниця.	здійснюється постійно	Реалізовано на 60%. Кошти державного бюджету - 5577,24 тис. грн; кошти місцевого бюджету - 73,1 тис. грн.	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Капітальний ремонт пішохідної зони по вулиці Миру смт Скороходове, Полтавського району Полтавської області	2023	Капітально відремонтовано пішохідної зони - 180 м ²	здійснено	100% готовності, 1106,81075 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Облаштування цифрового освітнього ХАБ на базі бібліотеки у смт Скороходове	2023	Створення цифрових ХАБ на базі бібліотек - 1 одиниця	здійснено	100% готовності, 85 тис. грн - інше (БО „Благодійний Фонд „Карітас Полтава”).	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Створення центру громадської активності „Громада ХАБ”, де жителі зможуть навчатися, організуватися для генерування ідей, комфортно та з користю проводити свій вільний час на базі залу площею 168 м ² , клубного закладу у смт Скороходове	2023	Створення освітніх ХАБ на базі клубних установ - 1 одиниця	здійснено	100% готовності, 443 тис. грн - інше (Міжнародна Організація з міграції).	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Капітальний ремонт частини даху Корсунівського Будинку культури Сенчанської громади	2023	Кількість населення - 560 осіб	здійснено	Виконано. Виконано роботи на суму 988,253 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Утримання і спорудження нових об'єктів благоустрою парків, скверів, фонтанів, кладовищ та інших, що розташовані на території Полтавської МТГ	2023	Утримання об'єктів благоустрою – 56 об'єктів (скверів - 41, парків - 5, зелених зон – 10). Утримання та поточний ремонт кладовищ - 96. Спорудження комплексу захоронення - 1.	розпочато здійснення	Виконано на 99,5% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 38749,38 тис. грн. Виконано на 99,7% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 8824,99 тис. грн. Виконано на 39% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 5509,107 тис. грн.	Обмеження фінансування із проведення капітальних витрат у зв'язку із воєнним станом.
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Поточний ремонт частини приміщень громадської будівлі „Будинок культури” в с. Мартинівка	2023	Облаштування бібліотеки - 1 об'єкт	здійснено	Місцевий бюджет - 1 902,246 тис. грн.	-
Ціль 3. Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля						
Напрямок 3.1. Формування єдиного простору високого рівня життя						
3.2. Розширення баз даних і створення нових сервісів ГІС містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації як основи для створення ГІС містобудівного кадастру Полтавської області.	Програма проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Гоголівської селищної ради на 2023 рік	2023	Фінансове забезпечення - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%. 205,7 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
3.3. Високошвидкісний інтернет-зв'язок як запорука доступності надання адміністративних, медичних, освітніх, культурних та електронних послуг.	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до інтернету в сільській місцевості	2023	Кількість громад, що використали субвенцію в повному обсязі - 36 одиниць	здійснено	36 територіальних громад області отримали субвенцію з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до інтернету в сільській місцевості. За допомогою субвенції вперше під'єднали до швидкісного інтернету 228 населених пунктів області, та підключили 596 закладів інфраструктури.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.3. Високошвидкісний інтернет-з'язок як запорука доступності надання адміністративних, медичних, освітніх, культурних та електронних послуг.	Програма інформатизації Пирятинської міської ради	2021-2025	Інформатизація органів державної влади та об'єктів соціальної інфраструктури - 94 об'єктів	здійснюється постійно	Програма реалізується. Фактична сума використаних коштів за 2023 рік - 3930,9 тис. грн.	-
3.7. Створення ресервів Полтавської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та електронних сервісів.	Заходи програми інформатизації „Цифрова Полтавщина” на 2021 – 2023 роки	2023	Виготовлення проектно-кошторисної документації інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області/Інформаційно-консультаційні послуги у сфері публічних державних закупівель/Кількість діючих вузлів інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області/Підтримка безперерйного функціонування та розвитку інформаційних, інформаційно- телекомунікаційних систем області/Кількість консультацій з реалізації проєктів цифровізації з територіальними громадами та на рівні держави - 1/1/120/1/30 одиниць	здійснено	В рамках реалізації заходів програми інформатизації „Цифрова Полтавщина” на 2021 – 2023 роки, було придбано, побудовано та передано Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області Інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області – для належного функціонування системи відеоспостереження „Безпечна Полтавщина”. Для побудови системи, зокрема, була здійснена підготовка проектно-кошторисної документації. Кількість діючих вузлів - 49, з розміщенням 145 камер. Управління на постійній основі проводить консультації з територіальними громадами щодо реалізації проєктів цифровізації.	-
Напрямок 3.2. Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості						
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км0+000-км4+700	2020, 2021, 2023	Протяжність - 4,7 км	здійснено	100%, державний бюджет - 83755,649 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км4+700-км9+665	2020, 2021, 2023	Протяжність - 4,965 км	здійснено	100%, державний бюджет - 81872,769 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км9+665-км16+900	2020, 2021, 2023	Протяжність - 7,2 км	здійснено	100%, державний бюджет - 105565,698 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км20+450-км25+500	2021, 2023	Протяжність - 5,05 км	розпочато здійснення	95%, 5,05 км виконано, не завершено всі роботи, державний бюджет - 99913,184 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ км 25+500-км 30+000	2021, 2023	Протяжність - 4,5 км	розпочато здійснення	60%, 2,3 км виконано, державний бюджет - 55546,825 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км28+079-км34+079	2021, 2023	Протяжність - 6,0 км	здійснено	100%, державний бюджет - 120724,918 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км34+079-км40+079	2023	Протяжність - 6,0 км	розпочато здійснення	50%, 4,46 км в нижньому шарі асфальтобетонного покриття, державний бюджет - 99651,672 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км0+000-км6+000	2021, 2023	Протяжність - 6,0 км	здійснено	100%, державний бюджет, обласний бюджет, місцеве запозичення - 107315,561 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км6+000-км12+000	2021, 2023	Протяжність - 6,0 км	здійснено	100%, державний бюджет, обласний бюджет, місцеве запозичення - 98073,087 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1702366 Білопілля - Терни - Липова Долина - Гадяч на ділянці км91+700-км99+200	2023	Протяжність - 7,5 км	розпочато здійснення	70%, 2,6 км у верхньому шарі, 7,5 км у нижньому шарі, державний бюджет - 135916,369 тис. грн.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км1+582-км5+890	2020, 2021, 2023	Протяжність - 4,308 км	розпочато здійснення	90%, державний бюджет, місцеве запозичення - 88242,276 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км12+500-км17+736	2020, 2021, 2023	Протяжність - 5,236 км	розпочато здійснення	80%, державний бюджет, місцеве запозичення - 79131,116 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км17+736-км22+500	2020, 2021, 2023	Протяжність - 4,5 км	розпочато здійснення	90%, державний бюджет, місцеве запозичення - 106339,762 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км22+500-км27+300	2020, 2021, 2023	Протяжність - 4,8 км	здійснено	100%, місцеве запозичення - 68226,222 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км27+300-км32+174	2020, 2021, 2023	Протяжність - 4,779 км	розпочато здійснення	99%, державний бюджет, місцеве запозичення - 83227,550 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1702034 Галяч - Миргород на ділянці км50+300-км59+300	2021, 2023	Протяжність - 9,0 км	здійснено	100%, державний бюджет - 127747,194 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Міст через р. Коломак на км 43+450 автомобільної дороги загального користування місцевого значення O1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/	2021, 2023	Протяжність - 0,175 км	здійснено	100%, державний бюджет - 36662,467 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1701378 Мостовішчина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800 - км43+765 (окремими ділянками)	2021, 2023	Протяжність - 11,5 км	здійснено	100%, державний бюджет - 85471,936 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	O1701378 Мостовішчина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км25+383-км43+765 (окремими ділянками)	2023	Протяжність - 0,663 км	здійснено	100%, державний бюджет - 7219,126 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загального користування, місцевого значення: O1710138 Велика Рублівка-Чутове, O1724340 Нова Кочубівка-Петрівка-Новофедорівка, O1724338 Іскрівка-Скороходове-Петрівка	2023	Профінансовано роботи по проєкту „Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загального користування, місцевого значення” - 100%	здійснено	100% готовності, 1702,671 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний ремонт доріг комунальної власності	2023	Профінансовано робіт - 100%	здійснено	100% готовності, 3424,182 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний ремонт проїзної частини по вул.Софіївська в смт. Скороходове Полтавського району Полтавської області	2023	Профінансовано робіт - 100%	здійснено	100% готовності, 759,7 тис. грн - кошти місцевого бюджету.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг O1713176 Види - Воронинці; O1717252 Новооржицьке-Черевки; O1704057 Гребінка - Оржиця	2021-2023	Виконання послуг по ремонту доріг O1713176 Види - Воронинці; O1717252 Новооржицьке-Черевки; O1704057 Гребінка - Оржиця - 100 послуг	здійснено	Виконання послуг по ремонту доріг. 2021 рік місцевий бюджет - 2000,00 тис.грн, державний бюджет - 2000,00 тис.грн; 2023 рік місцевий бюджет - 2123,510 тис.грн, державний бюджет - 2153,510 тис.грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний (ямковий) ремонт автодоріг Нехворощанської територіальної громади	2023	Поточний ремонт доріг	здійснено	Проведено поточний ремонт доріг комунальної власності на загальну суму 792,0 тис. грн та грейдеравання доріг без твердого покриття на загальну суму 150,001 тис. грн.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг місцевого значення, реалізація проєкту „Капітальний ремонт проїзної частини вув. Центральна (від вул. Щербанівський шлях до вул. Світла) в с. Щербані”, Капітальний ремонт проїзної частини вул. Миру в с. Щербані Полтавського району Полтавської області. Коригування	2023	Протяжність проїзної частини - 1130 м	здійснено	Проекти реалізовано - 100%. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію - 11185,924 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт тротуару по вул. Кременчуцька від буд. №18 до буд. №58 (парна сторона) в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області	2023	Протяжність тротуару - 375,05 м	здійснено	Проекти реалізовано - 100%. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію - 1306,82 тис. грн (кошти місцевого бюджету).	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності Краснолуцької територіальної громади	2023	Стан реалізації - 100%	здійснено	Проведено робіт на суму - 1265,741 тис. грн (кошти бюджету громади).	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ямковий ремонт дорожнього покриття Мачухівської територіальної громади	2023	Площа ремонту - 5000 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%, фінансування з місцевого бюджету.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний дрібний ремонт доріг Мачухівської територіальної громади за співфінансування з Агентством місцевих доріг	2023	Площа ремонту - 10 215 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%, фінансування з місцевого бюджету.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710134 Котельва-Сидоряче-Пархомівка/вул.Миру/С171003 Котельва-Михайлове/вул.Миколаївська/ О17110132 Котельва-Більськ/вул. Покровська, вул. Ринкова	2023	Відремонтовано дорожнього полотна - 3170 м ²	здійснено	Відсоток виконання заходу - 100%. Загальна сума використаних коштів 2 798,7 тис. грн (50% субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах; 50% - місцевий бюджет).	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знамянка	2023	Довжина ділянки будівництва - 1,125 км	здійснено	100% готовність. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію заходу 6511,40 тис.грн, кошти місцевого бюджету.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане	2023	Довжина ділянки будівництва - 0,593 км	здійснено	100% готовність. Загальна сума коштів витрачених на реалізацію заходу 3679,40 тис.грн, кошти місцевого бюджету.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг місцевого значення Мартинівської громади	2023	Поточний та капітальний ремонт доріг	здійснено	Місцевий бюджет - 27982,747 тис. грн.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Комплекс робіт з облаштування світлофорного об'єкту С171974 /М-03/ (Терешківська територіальна громада)	2023	Облаштовано світлофор - 1 одиниця	здійснено	1 815,6 тис.грн. (100,0% виконанно Агенцією місцевих доріг).	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць доріг комунальної власності Гоголівської селищної ради на 2023 рік	2023	Фінансове забезпечення - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%. 449,6 тис. грн - місцевий бюджет, 2492 тис. грн - співфінансування ПОВА.	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги С171135/Н-08/-Ройове, С171138 Білецьківка – Бурти	2023	Протяжність - 1,2 км; 6,5 км	здійснено	Загальна сума коштів витрачена на реалізацію заходу - 641,360 тис.грн.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення за співфінансування (надання трансферту) обласній раді (Полтавська ТГ)	2023	Площа ямкового та капітального ремонтів, яку виконано Агентством місцевих доріг	здійснено	Виконано - 100%. Субвенція з місцевого бюджету в обласній бюджет - 13778,160 тис. грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт доріг міського значення Полтавської міської територіальної громади, у т.ч. аварійних ділянок доріг	2023	Площа ремонту - 10 370 м ²	здійснюється постійно	Виконання - 86% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 33986,10 тис. грн.	Термін виконання робіт обмежений сезонністю. Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Проведення ямкового та поточного ремонту аварійних ділянок доріг міського значення Полтавської МТГ та внутрішньоквартальних проїздів	2023	Площа ремонту - 27154,48 м ²	здійснюється постійно	Виконання - 79% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 33646,45 тис. грн.	Термін виконання робіт обмежений сезонністю. Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Виконання робіт із облаштування дорожньої мережі Полтавської МТГ: відновлення розмітки, встановлення дорожніх знаків, облаштування зупинок, світлофорних об'єктів і т.д.	2023	Встановлення дорожніх знаків - 35 одиниць, облаштування зупинок - 4 одиниці, світлофорних об'єктів - 2 одиниці	здійснюється постійно	Облаштування зупинок: кошти місцевого бюджету - 455,80 тис. грн (виконання - 51% (від потреби у фінансуванні)). Встановлення світлофорних об'єктів: кошти місцевого бюджету - 3675,04 тис.грн (виконання - 82% (від потреби у фінансуванні)).	Термін виконання робіт обмежений сезонністю. Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Утримання дорожньої мережі міського користування у т.ч. внутрішньоквартальних проїздів (прибирання сезонне, прибирання зупинок, вивезення сміття, закупівля матеріалів для їх проведення та інші заходи), що знаходиться на території Полтавської громади	2023	Вся дорожня мережа міського користування	здійснюється постійно	Виконання - 65,7% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 52545,0 тис. грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.
Напрямок 3.3. Рациональне та екологічне господарювання						
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Капітальне будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області	2016-2023	Ступінь будівельної готовності - 100%	здійснено	Введено в експлуатацію. І черга будівництва. Загальна вартість - 27777,0 тис. грн - за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів інфраструктурної субвенції, інвестиційних коштів ТОВ „Єривський ГЗК”.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора Д 1200мм, що йде вздовж ставків мікрорайону „Сади” в м.Полтава	2023-2024	Фінансування - 36,4%	розпочато здійснення	5462,5 тис. грн - обласний бюджет (кошти Фонду ОНПС).	Захід не був реалізований через непередбачувані особливості ґрунту.
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Проведення поточних ремонтів та заміни обладнання систем водопостачання на території Полтавської територіальної громади	2023	Розроблення документації - 11 об'єктів (свердловини). Проведення робіт систем водопостачання на площі - 1 км. Встановлення автоматик регулювання тиску „Каскад” – 3 об'єкти (свердловини).	здійснюється постійно	Виконання - 42% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 268,90 тис. грн.	Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590. Мережі передані у 2021 році від сільських рад із зношеністю 96%, потребує великих капітальних вкладень.
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Придбання машин для збору, транспортування та складування побутових відходів для утримання об'єктів благоустрою	2021-2023	Кількість придбанної техніки - 61 одиниць	здійснено	Проект реалізовано - 100%. Загальна сума коштів: 22374,5 тис. грн - обласний бюджет (кошти Фонду ОНПС), кошти місцевого бюджету - 181875,02 тис. грн.	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Придбання контейнерів для твердих побутових відходів	2021, 2023	Кількість придбаних контейнерів - 3520 одиниць	здійснено	5085,096 тис. грн - обласний бюджет (кошти Фонду ОНПС) та кошти місцевих бюджетів (співфінансування).	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Придбання пресу гідравлічного з перфоратором для ПЕТ пляшок (Скороходівська ТГ)	2023	Кількість придбанної техніки - 1 одиниця	здійснено	100% готовності, 253,5 тис. грн (150 тис. грн - кошти обласного бюджету, 103,5 тис. грн - кошти місцевого бюджету).	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Виготовлення Детального плану території для розміщення сортувальної станції ТПВ та підприємства по переробці втор. сировини за межами населених пунктів (поблизу с. Білецьківка) та Детального плану території для розміщення сортувальної станції ТПВ з площадкою тимчасового зберігання ТПВ за межами населених пунктів (поблизу с. Підгірне)	2021 - 2024	Забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів; Надання інформації, проведення роз'яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами	здійснюється постійно	Детальний план території для розміщення сортувальної станції ТПВ з площадкою тимчасового зберігання ТПВ поблизу: с. Білецьківка - 61,466 тис. грн; с. Підгірне - 69,314 тис. грн.	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Реалізація проєктів за конкурсом „Екологічні ініціативи Полтавської області” Сервієської територіальною громадою	2023	Придбання баків для небезпечних відходів - 7 одиниць, проведення благоустрою центрального парку в с. Сергіївка, придбання техніки для боротьби з карантинними рослинами	здійснено	Заходи виконані на 100%, загальна сума коштів 1 382,800 тис. грн (обласний бюджет - 607,820 тис. грн, місцевий бюджет - 774,980 тис. грн).	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Реконструкція котельної по пров. Енергетиків, 31 в м.Горішні Плавні Полтавської області	2021-2024	Індикатор про скорочення викидів CO2 - 98,69 тCO2	здійснюється постійно	Проект на стадії завершення, 80% готовності, загальна сума витрачених коштів - 2817,9 тис. євро (кредитні кошти - 572,464 тис. євро, грант - 1707,9 тис. євро, місцевий бюджет - 537,50 тис. євро).	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Придбання твердопаливних котлів для закладів освіти	2021-2023	Кількість - 4 одиниці (Омельницька, Краснолуцька територіальні громади)	здійснено	100% готовності, 819,4 тис. грн - місцевий бюджет.	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Реконструкція мереж теплопостачання в Терешківському ліцеї	2023	Кількість - 1 об'єкт	здійснено	1 214,1 тис. грн (місцевий бюджет) - виконано роботи з реконструкції мереж теплопостачання в ліцеї.	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Започаткування тепличного господарства на базі КП „Петрівський добробут” Скороходівської селищної ради	2023	Кількість теплиць - 1 одиниця	здійснено	100% готовності, 456 тис. грн - кошти ТОВ „Астарта-Київ”.	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Придбання обладнання комунальним підприємствам для благоустрою та розвитку територій Мартинівської громади	2023	Пилорама стрічкова, захват для колод, вила для піддонів, гак для бігбенів, рейсмусовий верстат, пила торцювальна, форматно-розкрійний верстат, фугувальний верстат, подрібнювачів гілок , транспортер стрічковий, фронтальний навантажувач, косарка подрібнювач, причіп тракторний, косарка роторна, древокол	здійснено	Місцевий бюджет - 2206,2 тис. грн.	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Придбання косарки роторної в комплекті з карданним валом і захистом Великобагачанської територіальної громади	2023	Кількість - 1 одиниця	здійснено	Виконано на 100%. Кошти місцевого бюджету - 43,0 тис. грн.	-

1	2	3	4	5	6	7
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Програма фінансової підтримки комунального підприємства на 2023 рік	2023	Фінансове забезпечення - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%. Місцевий бюджет - 1334,2 тис. грн.	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Трансформація систем вуличного освітлення, що розташовано на території Полтавської територіальної громади (утримання, поточний ремонт).	2023	Електромережа протяжністю 713 км	здійснюється постійно	Виконання - 99% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 30360,19 тис. грн.	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Утримання та покращення стану житлових будинків та споруд, які знаходяться у власності ПМР та розташовані на території Полтавської МТГ	2023	Ремонт ліфтів - 48 одиниць. Ремонт покрівель - 17 об'єктів	здійснюється постійно	Виконання - 77% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 5382,590 тис. грн. Виконання - 48% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 1595,378 тис. грн.	Зношеність ліфтового обладнання складає 65%. Обмеження ринку закупівлі ліфтового обладнання у зв'язку із воєнним станом, враховуючи, що їх виготовлення здійснювалось на території Білорусії, Росії. Обмеженість проведення заходів із капітального ремонту покрівель.
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Покращення стану житлових будинків, що знаходяться у власності ОСББ та розташовані на території Полтавської МТГ, з використанням енергозберігаючих технологій	2023	Заходи - на 12 об'єктах	здійснюється постійно	Виконання 65,5% (від потреби у фінансуванні). Кошти місцевого бюджету - 2166,997 тис. грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проектом.

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
Полтавської обласної військової адміністрації

Ярослав КАСЯНОВ