

**ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА****Р І Ш Е Н Н Я****Про затвердження моніторингового звіту про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області та моніторингового звіту про виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2021 – 2023 роки (внутрішнє оцінювання)**

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 3 частини 1 статті 14 та пунктом 7 частини 1 статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Порядком проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 р. № 305, з метою проведення внутрішнього оцінювання Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки та виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2023 роки за результатами виконання першого етапу реалізації регіональної стратегії розвитку – 2021 – 2023 років,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити моніторинговий звіт про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2021 – 2023 роки (додається на 3 аркушах).
2. Затвердити моніторинговий звіт про виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2021 – 2023 роки (додається на 34 аркушах).
3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної державної (військової) адміністрації оприлюднити затверджені моніторингові звіти, зазначені у пунктах 1 та 2 цього рішення на офіційному сайті обласної державної (військової) адміністрації.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної (військової) адміністрації.

Голова обласної ради**Олександр БІЛЕНЬКИЙ**

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області
за 2021-2023 роки

Найменування цілі регіональної стратегії	Найменування індикатора, одиниця виміру	Джерело інформації	Базове значення індикатора на 2018 рік	Цільове (проміжне) значення індикатора на 2023 рік	Фактичне значення індикатора на 2023 рік	Відхилення фактичного і цільового (проміжного) значення індикатора	Проблемні питання, їх вплив на досягнення цільового значення індикатора (причини виникнення та механізми вирішення)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ціль 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут	Кількість інноваційно активних закладів вищої освіти, од.	Департамент освіти і науки ОВА	6	6	6	0	-
	Малюкова смертність (на 1000 народжених живими)	Форма №20, форма №21-А	6,3	4,3	3,2	-1,1	-
	Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими)	Форма №20, форма №21-А	0	0	43,4	43,4	-
	Чисельність наявного населення на 01 січня, тис. осіб	ГУ статистики у Полтавській області	1400,4	1352,3	1352,3 ⁵	0	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість), %	Департамент освіти і науки ОВА	91,1	92	81	-11	Демографічна криза, воєнний стан.
	Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), %	Департамент освіти і науки ОВА	71,8	72	69	-3	Демографічна криза, воєнний стан.
	Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, % до загальної кількості таких осіб	Департамент соціального захисту населення ОВА	100	100	100	0	-
	Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млрд грн	ГУ статистики у Полтавській області	174,089	249,721	266,694 ⁵	16,973	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Доходи населення, млрд грн	ГУ статистики у Полтавській області	92768 ²	167228	167228 ⁵	0	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн грн	ГУ статистики у Полтавській області	186760	210 447	220317 ⁶	9870	-
	Обсяг експорту товарів, млн дол. США	ГУ статистики у Полтавській області	2102,4	1120,2	1433,2	313	Головним фактором, який спричинив уповільнення обсягів експорту Полтавської області, є військова агресія рф проти України.
	Приріст прямих іноземних інвестицій (інструменти участі у капіталі) відносно 31.12.2019, млн дол. США	Національний банк України	-	-208,1	-218 ⁶	-9,9	Головним фактором, який спричинив зниження обсягів залучення інвестицій, зокрема й прямих іноземних інвестицій, в пріоритетні галузі економіки та соціально-економічний розвиток територіальних громад Полтавської області, є військова агресія рф проти України.
	Приріст іноземних інвестицій, залучених у добувну промисловість та розроблення кар'єрів, відносно 31.12.2019, млн дол. США	Національний банк України	-	-318,5	-325,5 ⁶	-7	Головним фактором, який спричинив зниження обсягів залучення інвестицій, зокрема й прямих іноземних інвестицій, в пріоритетні галузі економіки та соціально-економічний розвиток територіальних громад Полтавської області, є військова агресія рф проти України.
	Приріст іноземних інвестицій, залучених у переробну промисловість, відносно 31.12.2019, млн дол. США	Національний банк України	-	-20,7	-22,3 ⁴	-1,6	Статистичні дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України „Про офіційну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

1	2	3	4	5	6	7	8
Ціль 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка	Обсяг освоєних капітальних інвестицій (за рік), млрд грн	ГУ статистики у Полтавській області	23	19	17,5 ⁶	-1,95	Причиною скорочення обсягів освоєних капітальних інвестицій стало повномасштабне вторгнення росії на територію нашої країни. Високі безпекові ризики та погіршення ділових очікувань зумовили значне падіння інвестиційної діяльності. Крім безпекових ризиків та погіршення ділових очікувань, на зниження інвестиційної діяльності вплинуло й загальне погіршення фінансових результатів підприємств.
	Частка капітальних інвестицій, освоєних у добувну промисловість та розроблення кар'єрів (за рік), %	ГУ статистики у Полтавській області	34,9	33,1	33 ⁶	-0,1	-
	Частка капітальних інвестицій, освоєних у переробну промисловість (за рік), %	ГУ статистики у Полтавській області	12,2	9	8,8 ⁶	-0,2	-
	Частка капітальних інвестицій, освоєних у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг (за рік), %	ГУ статистики у Полтавській області	17,3	23	24 ⁶	1	-
	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.	ГУ статистики у Полтавській області	74	83	78 ⁵	-5	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.	ГУ статистики у Полтавській області	4	5	5 ⁵	0	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Кількість інноваційно активних підприємств, од. ¹	ГУ статистики у Полтавській області	30	32	32 ³	0	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн.	ГУ статистики у Полтавській області	8375	12975	12988 ⁵	13	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Рівень безробіття у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, %	ГУ статистики у Полтавській області	11,2	12,4	12,4 ⁵	0	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
Ціль 3. Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля	Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного значення в регіоні, км шляхів на 1 тис. км ² території	Управління інфраструктури облвійськкадміністрації (розрахунок)	37,9	43,1	43,1	0	-
	Обсяги викидів шкідливих речовин у розрахунку на одну особу, кг	ГУ статистики у Полтавській області	37,07	38,5	38,5 ⁵	0	Під час дії воєнного стану статистичні дані не публікуються.
	Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га	Департамент екології та природних ресурсів ОВА (розрахунок)	142,5	152,86	144,18	-8,68	Визначення територій до заповідання. В зв'язку зі збройною агресією росії з 2022 року обмежений доступ до державних картографічних сервісів.
	Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, %	Департамент екології та природних ресурсів ОВА (розрахунок)	4,95	5,31	5,01	-0,3	
	Темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, % до попереднього року	ГУ статистики у Полтавській області	98,5	84,78	60,1	-24,68	Збільшення обсягів введення в експлуатацію житла у 2022 році пов'язано з активізацією робіт на будівельних майданчиках та прискоренням завершення робіт на розпочатих об'єктах з високим ступенем готовності внаслідок введення воєнного стану та побоюваннями забудовників щодо: розвитку інфляційних процесів, тимчасовим призупиненням проведення операцій з активами фондів фінансування будівництва, мобілізаційними процесами та відсутністю будівельних кадрів тощо.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Частка обсягу теплової енергії, виробленої в регіоні з альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, %	Територіальні громади Полтавської області	9,8	16,1	16,1	0	-
	Частка міських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету, %	Управління цифрової трансформації ОВА	67,4	80	78,7	-1,3	-
	Частка сільських домогосподарств, які мають доступ до Інтернету, %	Управління цифрової трансформації ОВА	18,9	40	60,8	20,8	-

¹ - інформація формується 1 раз на 2 роки;

² - дані за 2017 рік;

³ - дані за 2019 рік;

⁴ - дані за 2020 рік;

⁵ - дані за 2021 рік;

⁶ - дані за 2022 рік.

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації

Ярослав КАСЯНОВ

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ
про виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Полтавської області
за 2021-2023 роки

Найменування завдання регіональної стратегії	Найменування заходу	Строки здійснення заходу	Індикатори здійснення заходу	Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/ не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше)	Інформація щодо результатів здійснення заходу	Обсяг використаних коштів на здійснення заходу, тис. гривень			Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
						державний бюджет	місцевий бюджет	інші джерела	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ціль 1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут									
Напрямок 1.1. Здорове населення області з максимальною тривалістю активного періоду життя									
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру по вул. М.Дмитрієва, 7а в м. Полтаві з добудовою радіологічного відділення і лабораторії радіонуклідної діагностики	2021-2024	Місткість, пропускна спроможність - 14 відвідувачів/годину	розпочато здійснення	Проект реалізовано на 2%	2680,61	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КУ „Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по вул. Миколи Дмитрієва, 6 м. Полтава. Коригування	2021	Потужність - 50 машиномісць	здійснено	Стан виконання - 100%	22539,88	66492,07	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція з добудовою будівлі рентгенодіагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру по вул. Лікаря Богаєвського, 60-Б в м.Кременчуці	2021-2027	Потужність - 90 відвідувань/зміну	розпочато здійснення	57% готовності	34815,00	27612,02	-	Виконання проєкту в 2022-2023 році призупинено. Розроблений в 2021 році проєкт потребує перегляду в зв'язку зі зміною вимог в державних будівельних нормах до медзакладів. Потребує значного фінансування.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	КНП МЦРЛ Миргородської районної ради	2021	Пропускна спроможність приймально-діагностичного блоку - 25 відвідувачів	здійснено	Стан виконання - 100%	-	17495,89	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Будівництво амбулаторії по проспекту Миру в смт Новооржицьке Оржицького району, Полтавської області. Коригування	2021	Потужність - 30 відвідувань за зміну	здійснено	Стан виконання - 100%	6038,91	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Будівництво амбулаторії по вул. Станіслава Горєва в смт Гоголеве Великобагачанського району, Полтавської області Коригування	2021	Потужність - 60 відвідувань за зміну	здійснено	Стан виконання - 100%	9741,18	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт приймального відділення Комунального некомерційного підприємства „Гадяцька центральна районна лікарня” за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Гадяч	2021	Капітальний ремонт приміщення медичного закладу - 1 одиниця	здійснено	Стан виконання - 100%	-	11994,47	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт приймального, пульмонологічного відділень та травматологічного пункту під відділення невідкладних станів Комунального підприємства „1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради” по вул.Олеся Гончара, 27А у м. Полтаві	2021	Площа відділення - 667,1 м ²	здійснено	Стан виконання - 100%	-	31922,85	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція приміщення хірургічного корпусу Горішньоплавнівської міської лікарні під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги по вул. Миру, 10 в м. Горішні Плавні	2021-2022	Площа відділення - 654,1 м ²	здійснено	Стан виконання - 100%	-	5625,59	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт 10 кабінетів Новогалєщинської АПСЗМ за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, смт Нова Галєщина, вул. Садова, 4	2021	Ремонт кабінетів - 10 одиниць	здійснено	100% готовності. Реалізовано за кошти Біланівського ГЗК.	-	-	817,00	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт кабінетів Пісківського ФАП за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піски, вул. Партизанська, 27	2021	Ремонт кабінетів - 5 одиниць	здійснено	100% готовності. Реалізовано за кошти Біланівського ГЗК.	-	-	169,00	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт покрівлі хірургічно-гінекологічного корпусу смт Котельєва по вул. Полтавський шлях, 283	2021	Заміна покрівлі, ремонт і утеплення перекриття медичного закладу - 1 одиниця	здійснено	Стан виконання - 100%	1010,13	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція 1 поверху хірургічно-гінекологічного корпусу для відділення по медичній реабілітації дорослих та дітей після трьох років з ураження нервової системи та опорно-рухового апарату в смт Котельєва	2023-2024	Реконструкція приміщення медичного закладу - 1 одиниця	розпочато здійснення	Розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено експертну оцінку. Поза проєктом виконано поточний ремонт приміщення, реабілітаційне відділення розпочало роботу.	-	143,00	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	„Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та денного стаціонару комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: вул. Аврущенка, 2, м.Пирятин Лубенського району Полтавської області (із встановленням комп'ютерного томографа). Коригування.“	2021-2025	Зниження рівня захворюваності на інфекційні захворювання та зменшення летальності від ускладнень інфекційних хвороб - 25%	розпочато здійснення	Реалізація проєкту зупинена	419,70	-	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні“ та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція будівлі комунальної власності Нехворощанської с/р під амбулаторію загальної практики сімейної медицини	2021	Пропускна спроможність /місткість будівлі - 34 чол/змін	здійснено	Роботи по об'єкту завершено в повному обсязі	9107,22	3000,43	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція частини приміщень Хорольської ЦРЛ під терапевтичне відділення з блоком анестезіології і інтенсивної терапії та рентген-хірургічним блоком по вул.М.Полонського 11/1 в м.Хорол Полтавської області	2021	Площа - 275 м ²	здійснено	Стан виконання - 100%	6288,46	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт АЗПСМ (ремонт покрівлі) селище Гоголеве за адресою: вул. Горєва, 30	2021	Ремонт покрівлі - 1217 м ²	здійснено	Стан виконання - 100%	-	1488,90	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція частини головного лікувального корпусу під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства „Миргородська центральна районна лікарня“ Миргородської районної ради по вул. Гоголя, 172 в м. Миргороді	2021	Площа відділення - 1070,5 м ²	здійснено	Стан виконання - 100%	-	17495,89	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт благоустрою території КП „Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради” в м. Полтава, вул. Медична, 1 та встановлення модульного містечка для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	2022-2023	Введення об'єкта в експлуатацію - 1 об'єкт	здійснено	Стан виконання - 100%	-	4612,87	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Проведення ремонту приміщення для встановлення комп'ютерного томографа у комунальному підприємстві „2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”	2023	Ремонтні роботи приміщення для встановлення комп'ютерного томографа	здійснено	Стан виконання - 100%	2173,50	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Проведення ремонтних робіт підвального приміщення (укриття) лікарень	2023	Проведення ремонтних робіт підвального приміщення (укриття) у комунальному підприємстві „2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”; комунальному підприємстві „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”	здійснено	Стан виконання - 100%	581,90	7007,20	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Проведення ремонтних робіт приміщення для встановлення комп'ютерного томографа та ендоскопічного відділення у комунальному підприємстві „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”	2023	Ремонтні роботи приміщення для встановлення комп'ютерного томографа. Капітальні ремонтні роботи приміщення ендоскопічного відділення	здійснено	Стан виконання - 100%	7801,40	1498,60	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення для встановлення комп'ютерного томографа у комунальному підприємстві „4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради ім. Л.Курасова”	2023	Проведення капітальних ремонтних робіт приміщення	здійснено	Стан виконання - 100%	2964,00	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Придбання дороговартісного медичного обладнання для лікарень Полтавської міської ради	2023	Для комунального підприємства „1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: магніто-резонансний томограф, сканер ультразвуковий діагностичний. Для комунального підприємства „2-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: мамографічна система, комплект: уретероскоп та нефроскоп, лапароскопічні набори, літотрипсісна система. Для комунального підприємства „3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: артроскопічна стійка, рентгенівський апарат С-дуга, нефроскоп. Для комунального підприємства „4-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради ім. Л.Курасова”: комп'ютерний томограф, гістерорезектоскоп, сканер ультразвуковий діагностичний, портативний апарат для ультразвукової діагностики, ультразвукова система експертного класу. Для комунального підприємства „Полтавська центральна районна клінічна лікарня Полтавської міської ради”: система ендоскопічної візуалізації в урології, апарати для ультразвукової діагностики. Для комунального підприємства „Перинатальний центр Північ Полтавської міської ради”: апарати для ультразвукової діагностики, апарат штучної вентиляції легень для новонароджених, кольпоскоп, апароскопічний набір для хірургії. Для комунального підприємства „Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради”: рентгенівська цифрова система, апарат для ультразвукової діагностики, відеогастроскоп, аналізатор гематологічний, апарат штучної вентиляції легень для новонароджених. Для комунального підприємства „3-я міська клінічна поліклініка Полтавської міської ради”: ендоскопічна стійка.	здійснено	Стан виконання - 100%	27131,40	176246,20	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція приймального відділення будівлі Комунального некормеційного медичного підприємства „Лікарня інтенсивного лікування „Кременчуцька” по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці	2020-2024	Капітальний ремонт (будівництво) будівель/приміщень медичних закладів - 1 об'єкт	здійснюється постійно	Проект реалізовано на 96%	14279,90		Проводиться ремонт під установку ангиографа. Централізована поставка обладнання запланована Міністерством охорони здоров'я у 2024 році.	
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги Комунального підприємства „Лубенська лікарня інтенсивного лікування” Лубенської міської ради за адресою: вул. П'ятикопа, 26, м. Лубни	2020-2024	Загальна площа реконструйованого відділення - 895,11 м ² ; Кількість робочих місць - 30 чоловік; Потужність відділення, відвідувань за зміну - 20 чоловік	здійснюється постійно	I пусковий комплекс - 100%; II пусковий комплекс - 100%; III пусковий комплекс - 0%	16931,03	138730,30	-	Завершення реалізації та введення в експлуатацію III пускового комплексу відтермінується, у зв'язку з відсутністю фінансування на придбання обладнання.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт будівлі АПСЗМ для розміщення гематологічного аналізатору та комп'ютерної техніки за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Київська, 237	2021-2023	Покращення якості наданих медичних послуг для 17831 осіб; збільшення переліку надаваних послуг - 10 послуг	здійснено	100% готовність	1566,70	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт (термомодернізація та заміна покривельного матеріалу) будівлі АПСЗМ за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Недогарки, вул. Приморська, 154-в	2021-2023	Покращення якості наданих медичних послуг для 17831 осіб. Створення комфортних умов для медичних працівників - 7 послуг	здійснено	100% готовність	1498,50	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Будівництво амбулаторії по вул. Київська в с.Піщане Кременчуцького району, Полтавської області (1-2 лікарі з житлом)	2021-2027	Покращення якості наданих медичних послуг для 17831 осіб. Забезпечення житлом лікарів - 1-2 осіб. Комфортні умови перебування в медичному закладі - 17831 осіб.	розпочато здійснення	43,3% готовності	4974,30	570,80	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт 2-го поверху амбулаторії під адміністративні приміщення Білоцерківської сільської ради по вул. Лесі Українки, 11 в с. Білоцерківка Миргородського району Полтавської області	2021-2024	Введення об'єкта в експлуатацію - 1 об'єкт	розпочато здійснення	Захід здійснено на 20%	1000,00	-	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт педіатричного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради” в м.Пирятин Полтавської області. (Коригування I черга)	2021-2024	Зниження рівня захворюваності дитячого населення на соціально-значущі хвороби - 25%	розпочато здійснення	Реалізовано на 90%	2600,00	2611,20	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я	2021	Придбано для АЗПСМ Омельницької ТГ кисневі концентратори - 2 одиниці; для Пирятинської ТГ - лапароскопічної стійки; Придбання медичного обладнання для КНП „Великобагачанська центральна лікарня”; Придбання медичного обладнання для потреб реанімаційного відділення Зінківської МЦЛ ((Рентген діагностичний комплекс; гістероскоп і помпа іригаційна; термостат сухоповітряний; ЛОР-комбайн лікувально-діагностичний; система ендоскопічної візуалізації для гастроскопії та колоноскопії), придбання апарату ШВЛ для потреб реанімаційного відділення Зінківської МЦЛ, апарат ШВЛ; безконтактний тонометр; авторефкератометр; електрокардіограф; наконечник троакара)	здійснено	100% готовність	14853,65	4131,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я	2023	Придбано комплекти медичного обладнання для потреб КНП „Котелевська лікарня планового лікування” (стіл операційний гідралічний, рентген прозорий, електрохірургічний апарат з функцією лікування судин, ліжко функціональне), КНП „Котелевський ЦПМСД” (гематологічний аналізатор), Зінківської МЦЛ (Рентген діагностичний комплекс; гістероскоп і помпа іригаційна; термостат сухоповітряний; ЛОР-комбайн лікувально-діагностичний; система ендоскопічної візуалізації для гастроскопії та колоноскопії, апарат ШВЛ безконтактний тонометр; авторефрактометр; електрокардіограф; наконечник троакара), КНП „ЦРЛ ім. Радевича” (медичне обладнання для стаціонарного лікування); Комунальне підприємство „Кам'янопотоківський центр первинної медико-санітарної допомоги” (3 холодильники і одна морозильна камера для зберігання вакцин проти керованих інфекцій)	здійснено	Відсоток виконання заходу - 100%	-	9481,20	1312,80	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт покрівлі поліклінічного відділення Великобагачанської центральної лікарні Великобагачанської селищної ради по вул. Каштанова, 21 Миргородського району Полтавської області	2023	Кількість - 1 об'єкт	здійснено	Реалізовано на 100%	-	935,00	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Козацька, 38 в м. Хорол Лубенського району Полтавської області під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників Коригування	2023-2024	Загальна площа об'єкту - 626,2 м ² . Ремонт нежитлової будівлі для облаштування 8 квартир медичним працівникам	розпочато здійснення	Стан виконання - 50%	5000,00	1816,92	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Програма фінансової підтримки створення і розвитку КНП „Центр ПМСД” виконавчого комітету Гоголівської селищної ради	2023	Фінансове забезпечення - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2024,00	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Встановлення кисневої станції на території Карлівської лікарні ім. Радевича	2022-2023	Киснева станція - 1 одиниця, встановлення блок боксу та монтаж	здійснено	Реалізовано на 100%	1880,50	-	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Поточний ремонт водопостачання в АЗПСМ	2023	Кількість населення - 3877 осіб	здійснено	Реалізовано на 100%	-	282,87	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Придбання спеціалізовано автомобіля для сімейних лікарів в Сенчанську АЗПСМ	2023	Обслуговування та надання своєчасної первинної медичної допомоги мешканцям сіл Сенча, Лучка, Рудка - 2600 осіб	здійснено	100% виконання	-	2399,50	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків (заходи енергозбереження) в приміщенні Корсунівської АЗПСМ по вул. Шевченка, 47 в с. Корсунівка Миргородського району Полтавської області (Сенчанська громада)	2023	Надання якісних медичних послуг - 588 мешканцям	здійснено	100% виконання	-	867,20	-	-
1.1. Розбудова, відновлення та модернізація мережі закладів охорони здоров'я для покращення доступності та якості медичних послуг.	Придбання бензинових генераторів для структурних підрозділів Центру ПМСД Кам'янопотоківської територіальної громади	2022-2023	Забезпечення безперебійної роботи медзакладів під час блекауту	здійснено	100% виконання	-	79,90	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Будівництво спортивно-видовищного комплексу з приміщеннями громадського обслуговування по вул. П.Юрченка, 1а в м. Полтава. Коригування та спорт.	2014-2022	Пропускна спроможність - 411 осіб	здійснено	100% готовності	105387,00	135672,70	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Будівництво басейну розташованого за адресою вул. Гоголя, 175 в м.Миргород Полтавської області. Коригування	2021-2027	Місткість - 300 осіб	розпочато здійснення	35% готовності	51091,67	2038,18	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Капітальний ремонт спортивної зали в приміщенні опорного закладу „Скороходівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради Полтавського району Полтавської області, що розташований по вул.Миру, 22 в смт Скороходове”	2022	Кількість закладів освіти, в яких здійснено модернізацію матеріально технічної бази - 5 одиниць	розпочато	45% готовності	353,38	316,23	-	Договір розірвано, в зв'язку зі стрімким ростом цін на будівельні матеріали на початку 2022 року.
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Решетилівської районної ради по вул. Перемоги, 118, у с. Демидівка Решетилівського району. Коригування	2021	Потужність, місткість, пропускна спроможність - 80 осіб	здійснено	100% готовності	19926,16		-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Облаштування спортивних майданчиків	2021-2023	Реконструкція спортивного майданчика - 1 одиниця (на території Опорного закладу освіти „Новоголециньський ліцей Новоголециньської селищної ради”). Будівництво та облаштування спотивного майданчика - 12 одиниць (у Великобагачанській, Скороходівській, Хорольській, Машівській територіальних громадах)	здійснено	100% готовності. Реалізовано за рахунок коштів Біланівського ГЗК, АТ „Укргазвидобування”	612,00	1726,22	699,99	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Реконструкція стадіону в с. Бутенки	2021-2022	Введено об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	10071,59		-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Обласна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021 - 2024 роки	2021-2024	Забезпечення функціонування та удосконалення мережі організацій та закладів фізичної культури - 48 одиниця	здійснюється постійно	Функціонує 42 заклади (87,5%)	-	105777,10	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Обласна Програма з реалізації молодіжної політики на 2021 - 2025 роки	2021-2025	Кількість молодіжних центрів різних видів та форм власності - 2 центри	здійснюється постійно	Створено 2 молодіжних центри у громадах області (100%)	-	1688,80	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Реконструкція стадіону Андріївського ліцею Полтавської обласної ради за адресою: Полтавська обл., село Андріївка, вул. Шкільна, буд. 12	2021-2024	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	розпочато здійснення	Проект реалізується	-	295,00	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації з отриманням позитивного звіту експертизи, відповідно до вимог чинного законодавства, по об'єкту „Реконструкція Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради з добудовою спортивного комплексу за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, 9а”	2021	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано - 100%	-	564,60	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика м.Полтава по бул. Б. Хмельницького 20	2021-2023	Кількість майданчиків - 1 одиниця	інше (незавершене будівництво)	80% готовність	-	4310,73	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Нове будівництво багатофункціонального спортивного майданчика Шербанівського ліцею за адресою: вул.Центральна, 2, с.Шербані Полтавського району Полтавської області	2021-2023	Контингент учнів - 406 осіб, площа майданчика - 576 м ²	здійснено	Проект реалізовано - 100%	-	3485,24	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Встановлення вуличних тренажерів	2021	Кількість тренажерів - 12 одиниць	здійснено	100% готовності	-	159,77	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Встановлення скейт-парку в місті Хорол	2021	Кількість споруд - 4 одиниці	здійснено	100% готовності	-	194,99	-	-
1.2. Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом.	Створення сучасного спортивного простору у селі Дмитрівка	2023	Тренажери - 8 одиниць, спортивна станція - 1 одиниця	здійснено	Облаштовано багатофункціональний спортивний простір. Встановлено 8 тренажерів та 1 спортивну станцію. 100% готовності.	-	192,00	446,14	-
Напрямок 1.2. Універсальна система соціального захисту населення та безпечні умови життя									
1.3. Забезпечення формування і функціонування інклюзивного середовища.	Розвиток сімейних форм виховання дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	2023	Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання - 100%	здійснюється постійно	Реалізація проєкту не потребує фінансування. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання - 94%.	-	-	-	-
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу „Колос” Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Решетилівка Полтавської області. Коригування	2020-2025	Загальна площа - 2286,3 м ²	здійснюється постійно	35% готовності	35752,86	62067,30	-	-
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Реконструкція будівлі Диканського навчально-виховного комплексу імені М.В. Гоголя „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Диканської районної ради Полтавської області по вул. Шкільній, 2 а в смт Диканька	2020-2024	Потужність об'єкта (кількість учнів у змін) - 344 учнів	здійснюється постійно	95% готовності	35068,02	10001,67	-	-
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Капітальний ремонт будівлі опорного закладу „Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області” в смт Шишаки Полтавської області. Коригування	2018-2024	Потужність, місткість, пропускна спроможність - 500 учнів	здійснюється постійно	45,3% готовності	37452,41	10710,91	-	За умови наявного фінансування роботи будуть продовжені.
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Капітальний ремонт комплексу будівель Андрійської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради в селі Андріївка Новосанжарського району Полтавської області	2020-2025	Потужність, місткість, пропускна спроможність - 250 осіб	здійснюється постійно	36,2% готовності	47609,23	15015,68	-	За умови наявного фінансування роботи будуть продовжені.
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл.	2021-2022	Реконструкція центру естетичного виховання - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	-	4869,22	23090,15	-
1.4. Реалізація проєктів Надзвичайної кредитної програми відновлення України (НКПВУ).	Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області	2019-2021	Реконструкція старої будівлі школи - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	14156,20	12216,06	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Ремонт приміщення для облаштування ЦНАП: „Капітальний ремонт частини вбудованих нежитлових приміщень громадського будинку за адресою:вул. Кременчуцька,2-в, с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області. Коригування”	2023	Відремоно приміщення та облаштовано ЦНАП площею - 115 м ² , для надання адміністративних та соціальних послуг населенню - 17732 осіб	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	1434,51	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Влаштування пандусу в Гребінківському територіальному центрі соціального обслуговування	2021	Влаштування пандусу	здійснено	Реалізовано на 100%	-	48,30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами під Центр соціальної активності комунальної установи „Центр надання соціальних послуг Шишацької селищної ради” по вул. Центральна, 1а в с. Чернишівка Шишацького району Полтавської області	2021	Наближення соціальних послуг до населення; соціально-психологічна допомога постраждалих від насильства - 56 осіб	здійснено	Забезпечено наближення соціальних послуг до населення; соціально-психологічна допомога постраждалих від насильства	-	3675,00	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Капітальний ремонт будівлі за адресою вул. Полтавський шлях, буд. 214, смт Котельва Полтавського району Полтавської області для створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі з створенням при ньому „кризових кімнат”	2021	Заміна перекриття і влаштування покрівлі з металопрофілю, зовнішнє утеплення стін, опоряджувальні зовнішні і внутрішні роботи - 1 об'єкт	здійснено	Відсоток виконання заходу - 100%	6913,73	-	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Утворення спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при Центрі надання соціальних послуг Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (поточний ремонт приміщення, облаштування приміщення)	2021	Кількість осіб, охоплених соціальними послугами - 17732 осіб	здійснено	Проект реалізовано на 100%	448,27	-	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Капітальний ремонт будівлі для конторських та адміністративних цілей за адресою: вул. Полтавський шлях, 36а, с. Малий Тростянець Полтавського району Полтавської області	2023	Відремонтване адміністративне приміщення площею - 312,9 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1434,51	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Облаштування кімнати фізичних та оздоровчих послуг при відділенні денного перебування комунальної установи „Цент надання соціальних послуг” Скороходівської селищної ради для підвищення фізичної активності людей старшого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та ВПО з числа жителів Скороходівської селищної територіальної громади	2023	Розширення комплексу соціальних послуг - запроваджено послугу денного догляду та послугу „університет третього віку”	здійснено	100% готовності. Реалізовано за кошти БО „Українська освітня платформа”.	-	-	240,85	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Комплексна програма соціального захисту населення „Турбота” Гоголівської ТГ Полтавської області на 2021 – 2025 роки	2023	Надання додаткових соціальних гарантій пільговим категоріям населення - 195 осіб	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1057,00	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Програма соціального захисту населення „ТУРБОТА” Скороходівської селищної ради на 2021 – 2025 роки	2023	Кількість осіб, які охоплені послугами соціального характеру за рахунок фінансування з обласного та місцевих бюджетів - 554 особи	здійснено	100% від запланованого	-	2492,59	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Мартинівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки	2022 - 2023	Надання додаткових соціальних гарантій пільговим категоріям населення - 9 осіб	здійснено	Реалізовано на 100%	-	100,00	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Програма „Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам у зв'язку із зведенням воєнного стану на 2023 рік” Гоголівської територіальної громади	2023	Здійснення поточного ремонту або придбання матеріалів для облаштування переміщених або евакуйованих осіб	здійснено	Реалізовано на 100%	-	57,00	-	-
1.5. Розвиток соціальних послуг у громаді відповідно до потреб її мешканців.	Комплексна програма соціального захисту населення Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2023 рік	2023	Надання додаткових соціальних гарантій пільговим категоріям населення - 741 особа	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2968,90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6. Удосконалення діяльності Центрив надання адміністративних послуг.	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрив надання адміністративних послуг	2021-2023	Кількість громад, що отримали субвенцію - 4 одиниці	здійснено	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 249 чотири територіальні громади Полтавської області: Миргородська, Решетилівська, Глобинська, Пирятинська отримали субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрив надання адміністративних послуг. Виділені кошти використані територіальними громадами на розвиток центрив надання адміністративних послуг у повному обсязі, залишки відсутні.	5773,07	-	-	-
1.6. Удосконалення діяльності Центрив надання адміністративних послуг.	Удосконалення роботи Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	2021-2023	КСЗІ веб-сайту - 1 об'єкт. Створення call-центру - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	-	224,85	-	-
1.6. Удосконалення діяльності Центрив надання адміністративних послуг.	Проект-переможець обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області 2020 року „Створення умов стабільної та ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради”	2021	Утеплення фасаду - 473,66 м ²	здійснено	100% готовності	-	921,68	-	-
1.6. Удосконалення діяльності Центрив надання адміністративних послуг.	Капітальний ремонт нежитлового приміщення для розміщення центру надання адміністративних послуг	2021	Ремонт нежитлового приміщення - 108 м ²	здійснено	100% готовності	-	1459,00	-	-
1.6. Удосконалення діяльності Центрив надання адміністративних послуг.	Монтаж та налагодження оптоволоконної та локальної мережі ЦНАП Мартинівської територіальної громади	2023	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	-	99,99	-	-
1.7. Розбудова закладів догляду за соціально незахищеними верствами населення.	Створення Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Пирятинського центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради	2021-2022	Охоплення осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі соціальними послугами - 100%	здійснено	100% готовності	906,00	1432,6	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Модернізація телекомунікаційної мережі Головного управління ДСНС України у Полтавській області та підпорядкованих підрозділів, у тому числі коригування проєкту	2022	Забезпечення функціонування підрозділів Головного управління ДСНС України у Полтавській області - 100%	здійснено	100% готовності	-	28100,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Реконструкція територіальної системи централізованого оповіщення.	2021-2023	Реконструкція територіальної системи централізованого оповіщення - 100%	здійснено	100% готовності	-	147,30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Створення громадського простору для реалізації завдань у сфері цивільного захисту, навчальних та соціально-психологічних проєктів, програм домедичної підготовки, супроводження та проведення психологічної реабілітації персоналу рятувальних, піротехнічних та пожежно-рятувальних підрозділів, організації функціонування екстренної служби „101” та „112” у проєкті „Капітальний ремонт громадської адміністративно-побутової будівлі Головного управління ДСНС України у Полтавській області за адресою вул.Маршала Бірюзова,26/1,м.Полтава”, облаштування робочого простору екстренної служби „101” та „112”; дообладнання серверного приміщення; проведення капітального ремонту даху нежитлової будівлі пожежного депо 8 ДПРЧ 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області; пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області загону Головного управління ДСНС України у Полтавській області	2023	Забезпечення функціонування підрозділів Головного управління ДСНС України у Полтавській області - 100%	здійснено	100% готовності. На реалізацію заходу Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області було перераховано кошти.	-	10180,20	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Забезпечення своєчасного повного та якісного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку	2021-2027	Обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку	здійснюється постійно	100% готовності	-	3028,90	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Очищення території області від вибухонебезпечних предметів	2021-2022	Очищення території авіаційного полігону „Яреськи” від вибухонебезпечних предметів площею 826 га	здійснено	100% готовності	-	100,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Утримання та поповнення регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2021-2027	Відсоток накопичення - 99%	здійснюється постійно	Видано матеріальних цінностей з матеріального резерву на суму 90989,5 тис. грн. Відсоток накопичення - 49%.	-	112551,70	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Удосконалення територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Полтавської області, запобігання негативному впливу від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження	2021-2027	Підвищення рівня захищеності сил цивільного захисту - 632 одиниць	здійснюється постійно	Програма реалізується	-	4921,70	-	Відсутність механізму передачі матеріальних цінностей спеціалізованим службам цивільного захисту у воєнний час. Шляхи вирішення: внесення змін до чинного законодавства.
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Програма створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради	2021-2023	Відсоток накопичення місцевого матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 100%	здійснюється постійно	Реалізовано на 100%	-	300,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Придбання автомобіля у рамках програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Зіньківської територіальної громади	2021	Автомобіль - 1 одиниця	здійснено	100% готовності	-	662,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Місцева цільова програма „Територіальна оборона Гоголівської територіальної громади на 2022 рік”	2022	Кількість придбаних комплектуючих, меблів для захисних споруд - 70 одиниць	здійснено	100% готовності	-	400,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Програма місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади та підтримки ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного рівня, пов'язаних з агресією російської федерації	2021-2024	Відсоток накопичення місцевого матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій - 100%	здійснюється постійно	Програма реалізується	-	2593,40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Програма профілактики та боротьби зі злочинністю на території Гоголівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки	2020-2024	Забезпечення охорони прав і свободи людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території об'єднаної громади; мінімізація злочинного впливу на молодіжне середовище; запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму; протидія рецидивній злочинності; безпека дорожнього руху; матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи, а також більш широке залучення громадськості до забезпечення охорони правопорядку у територіальній громаді; формування довіри громади до правоохоронних органів та органів місцевої влади, оперативності та ефективності в захисті прав та свобод від протиправних посягань	здійснено	Реалізовано на 100%	-	112,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Придбання генераторів для пунктів незламності	2022-2023	Кількість - 5 одиниць (Великобагачанська, Омельницька, Терешківська територіальні громади)	здійснено	Реалізовано на 100%	-	150,25	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Створення матеріального та продовольчого резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2023	У Нехворощанській та Мартинівській територіальних громадах придбано брус, дошки, шифер, бензопили на інше	здійснено	Реалізовано на 100%	-	306,13	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Створення матеріального та продовольчого резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	2022	Придбання вогнегасників, генератора, продуктів для Гоголівської ТГ - 48 одиниць	здійснено	Реалізовано на 100%	-	640,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (події) Гоголівської селищної ради на 2022-2024 роки	2022-2024	Поповнення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; підвищення рівня оперативного реагування на виникнення та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; забезпечення підтримання у постійній готовності до використання за призначенням територіальної системи централізованого оповіщення; створення локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної безпеки, локальні системи оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів у разі виникнення аварій; очищення території від застарілих вибухонебезпечних предметів; підвищення рівня готовності органів влади та рівень підготовки особового складу підрозділів ДСНС до ліквідації надзвичайних ситуацій; підвищення босготовності до дій за призначенням сил та засобів на території селищної ради для ефективного виконання завдань з ліквідації та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій; підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру; підвищення рівня безпеки населення, щодо тимчасового укриття; виготовлення проєктно-кошторисної документації на створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення	здійснено	Реалізовано на 100%	-	85,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Придбання автомобіля у рамках програми „Поліцейський офіцер громади”	2023	Кількість придбаних автомобілів - 1 одиниця	здійснено	Реалізовано на 100%	-	869,96	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми забезпечення пожежної безпеки та організації рятувальних робіт Кам'янопотоківської ТГ	2023	Підтримка 2 ДПРЗ ГУ ДСНС УКРАЇНИ: проведення поточного ремонту приміщення	здійснено	Виконано на 100%	-	145,00	-	-
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Інші субвенції з місцевого бюджету державному бюджету для Відділу поліції № 2 КРУП ГУНП (Кам'янопотоківська ТГ)	2023	Підтримка КРУП ГУНП в Полтавській області: поточний ремонт адміністративної будівлі, службових приміщень, гаражів, придбання комп'ютерної техніки	здійснено	Виконано на 100%	-	300,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9. Розвиток на території області системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (небезпечні події) та ліквідації їх наслідків.	Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) за адресою: вул. Геологічна, 1, с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області	2023	с. Розсошенці укриття розраховане на - 200 осіб; с. Великий Тростянець - 30 осіб	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	6518,00	-	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення.	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021 – 2025 роки	2022-2023	Кількість квартир - 1640 одиниць	інше (поштеба у фінансуванні)	5% готовності	-	9595,22	-	Потребує значного фінансування з Державного бюджету.
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення.	Придбання житла для осіб переселених із зони АТО в Хорольській ТГ	2021	Кількість квартир - 3 одиниці	здійснено	Проект реалізовано на 100%	1545,00	-	-	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення.	Державні програми забезпечення житлом ветеранів війни та членів їх сімей, шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	2023	Перерахунок грошової компенсації на поточні рахунки одержувачів, відкриті із спеціальним режимом використання в АТ „Ощадбанк” - 70 осіб	здійснено	Проект реалізовано на 100%	132000,00	-	-	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення.	Державна програма професійної адаптації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	2023	Кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення заходами із професійної адаптації на - 204 особи (станом на 01.01.2023)	здійснено	Заходи із професійного навчання у 2023 році отримали 172 особи	1500,00	-	-	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення.	Соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг	2023	Обсяг видатків на надання послуги соціального відновлення - 2,5 млн грн	здійснено	Послугу із соціального відновлення у 2023 році отримали 216 осіб	2100,00	-	-	-
1.10. Забезпечення виконання заходів обласної комплексної соціальної програми, спрямованих на надання додаткових обласних соціальних гарантій ветеранам війни, членам їх сімей та іншим пільговим категорій населення.	Комплексна програма підтримки ветеранів, Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць та реалізації засад ветеранської політики в Кам'янопотоківській територіальній громаді на 2023 – 2025 роки	2023 - 2025	Надання матеріальної, правової допомоги, психосоціальної реабілітації, забезпечення психосоціальної підтримки сімей Захисників і Захисниць України, членів їх сімей; членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, ветеранів війни з метою їх інтеграції та адаптації до цивільного життя, надання об'єктів спортивної інфраструктури комунальної форми власності для проведення тренувань та змагань	здійснюється постійно	В закладах освіти забезпечено безкоштовне харчування дітей сімей Захисників та Захисниць України та дітей сімей загиблих. Надаються, згідно затвердженого графіку, об'єкти спортивної інфраструктури комунальної форми власності для проведення тренувань та змагань. Відкрито сервісний офіс у справах ветеранів для надання соціальних послуг ветеранам.	-	891,57	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напряг 1.3. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки, підвищення правової культури населення									
1.11. Розвиток національної свідомості, формування почуття патріотизму, соціальної активності та відповідальності, сповідання європейських цінностей.	Програма правової освіти населення Полтавської області на 2021-2025 роки	2021-2025	Розробка, видання та розповсюдження інформаційних буклетів, брошур та плакатів з питань правової тематики та доступу до безоплатної правової допомоги. Виготовлення та розміщення соціальної реклами на сіті-лайтах та призматроні. Висвітлення інформації через відеоролики, журнали. Участь у випусках телепередач. Проведення семінарів в територіальних громадах області - 8000 буклети та брошури, 2600 інформаційних плакатів. 20 випусків телепередач. Розміщено інформацію на 30 сіті-лайтах, 2 призматронах та виготовлено 14 відеороликів. Видано 12 номерів з тиражем 1000 шт. щомісячної газети „Правовий вісник”. Проведено 9 виїзних семінарів. Проведення заходів щодо інформування громадян про правову політику держави, забезпечення прав і свобод людини в рамках відзначення Дня юриста, Дня адвоката та Дня безоплатної правової допомоги. Проведення правопросвітницьких заходів.	здійснюється постійно	Забезпечено видання номерів щомісячної електронної версії газети юридично - просвітницького спрямування „Правовий вісник”. Здійснено публікації щодо діючого законодавства, успішних практик, ініціатив системи безоплатної правової допомоги. Проведено семінари з метою підвищення рівня правових знань працівників юридичних служб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій області. Проведено правопросвітницьких заходів, в тому числі щодо інформування громадян про правову політику держави, забезпечення прав і свобод людини.	-	326,23	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П. Слинька) в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування	2021-2023	Споживання теплової енергії за опалювальний період - 172,2 Гкал	здійснено	Проект реалізовано. У 2021 році відбулося коригування проекту з розподілом на 2 пускові комплекси, за 2021 рік I комплекс реалізовано на 100%, у 2023 році II комплекс реалізовано на 100%, станом на 01.01.2024 триває збір документації для введення об'єкта в експлуатацію.	3906,36	7587,80	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 по вул. Перемоги, 11 у м. Миргород Полтавської області	2021	Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	8413,84		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 - 2024 роки	2020-2024	Збереження кількості працюючих позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - 27 закладів	здійснюється постійно	Функціонує 24 заклади (88,9%)	-	174,00	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Оснащення закладів STEM-лабораторіями	2021	Кількість придбаних STEM- лабораторій - 18 комплектів	здійснено	Проект реалізовано на 100%	27523,60		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання обладнання для навчальних кабінетів	2023	Кількість придбаних: кабінетів біології - 11, кабінетів фізики - 10, кабінетів хімії - 10, кабінетів математики - 13, кабінетів географії - 12	розпочато здійснення	Проект реалізується - придбано 45 комплектів	19648,60		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання ноутбуків для дистанційного навчання	2021-2025	Кількість ноутбуків - 2547 одиниць	здійснюється постійно	Придбано 2247 ноутбуків	19648,60		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення учнів	2022-2023	Кількість придбаних шкільних автобусів у 2022 році - 22, у 2023 році - 33	розпочато здійснення	Проект реалізується	48713,15	53586,07	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Оновлення їдалень (харчоблоків) - придбання сучасного обладнання	2021-2023	Кількість придбаного обладнання для їдалень (харчоблоків) - 174 одиниць	розпочато здійснення	Проект реалізується - придбано 57 одиниць	6040,60		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання автоматичної сигналізації для освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	2021-2023	Кількість встановлених автоматичних пожежних сигналізацій у закладах, що фінансуються з обласного бюджету, ЗССО та ЗДО - 47 одиниць	здійснюється постійно	Проект реалізується - придбано 47 одиниць	2459,60		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання засобів пожежогасіння для закладів, що фінансуються з обласного бюджету та місцевих органів управління освітою	2021-2023	Кількість придбаних первинних засобів пожежогасіння для закладів, що фінансуються з обласного бюджету, ЗЗСО та ЗДО - 1064 одиниць	здійснено	Проект реалізується - придбано 1064 одиниць	925,60		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Обробка дерев'яних конструкцій для закладів, що фінансуються з обласного бюджету та місцевих органів управління освітою	2021-2023	Кількість оброблених дерев'яних конструкцій у закладах, що фінансуються з обласного бюджету, ЗЗСО та ЗДО - 147 одиниць	розпочато здійснення	Проект реалізується - придбано 69 одиниць	2035,00		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Виконання інших робіт відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, що фінансуються з обласного бюджету та місцевих органів управління освітою	2021-2023	Покращення матеріально-технічної бази - 29 закладів	розпочато здійснення	Проект реалізується - виконано роботи в 16 закладах	152,60		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція частини території Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді по провулку Госпітальному, 10 у м. Полтава для впровадження інтерактивно-освітнього майданчику для дітей „Контактний двір” (контактний зоопарк)	2021-2024	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	інше (призупинено)	Договір заключений 23.09.2021 на суму 1123,8 тис. грн, використано 47% коштів	-	532,50	-	Роботи не ведуться у зв'язку з початком російської військової агресії та введенням воєнного стану.
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція навчального корпусу № 1 з облаштуванням вбиральні для осіб з особливими освітніми потребами за адресою с. Розбишівка вул. Першотравнева, 44, Гадицького району Полтавської області	2021-2024	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	інше (призупинено)	Із запланованих у 2021 році на даний об'єкт 1867 тис. грн використано лише 20 тис. грн	-	20,00	-	Роботи не ведуться у зв'язку з початком російської військової агресії та введенням воєнного стану.
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації з отриманням позитивного звіту експертизи, відповідно до вимог чинного законодавства, по об'єкту „Реконструкція навчального та спального корпусів КП „Кременчуцька спеціалізована школа – інтернат спортивного профілю I-III ступенів ім. І.М. Піддубного Полтавської обласної ради” за адресою Полтавська область, м. Кременчук, вул. 3-х Космонавтів, 2”	2021	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	1485,00	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	2021	Кількість центрів - 2 одиниці	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	6418,90	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації з отриманням позитивного звіту експертизи по об'єкту „Реконструкція будівель Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради за адресою: Полтавська область, смт Градизьк, вул. Гвардійська, 81/81” - створення Градизького військового ліцею Полтавської обласної ради	2021	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	1500,00	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Виготовлення проєктно-кошторисної документації з отриманням позитивного звіту експертизи, відповідно до вимог чинного законодавства, по об'єкту „Реконструкція Кобеляцького ліцею Полтавської обласної ради за адресою: м. Кобеляки, вул. Полтавська, 29”	2021	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	69,20	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція з добудовою Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області по вул.Шведській, 3	2021-2024	Проведено реконструкцію з добудовою об'єктів - 1 об'єкт	розпочато здійснення	Проект реалізується (розроблена ПҚД та отримано експертний звіт), відкореговано ПҚД та проведено експертизу	-	3473,50	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція з добудовою Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) №16 Полтавської міської ради Полтавської області по бульв.Щепотьєва, 16	2021-2024	Проведено реконструкцію з добудовою об'єктів - 1 об'єкт	розпочато здійснення	Проект реалізується (розроблена ПҚД та отримано експертний звіт), відкореговано ПҚД та проведено експертизу	-	3295,90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт Новогалещинського ліцею (зовнішнє утеплення, монтаж протипожежної сигналізації, реконструкція електромережі)	2021	Відремонтовано об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності. Реалізовано за кошти Біланівського ГЗК.	-	-	3300,00	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт приміщень ЗДО „Казка” Новогалещинської територіальної громади (Пральня, санузел, монтаж протипожежної сигналізації та обробка дерев'яних конструкцій)	2021	Відремонтовано об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності. Реалізовано за кошти Біланівського ГЗК.	-	-	1100,00	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція (термомодернізація) будівлі ДНЗ №1 по вул. Виноградній, 17 м. Глобине, Полтавської області	2021	Проведено реконструкцію об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності.	-	10982,49	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція приміщення (з добудовою спортивної зали) Котелевської гімназії №1 ім. С.А.Ковпака за адресою: вул. Калантайська, 1, смт Котельва Полтавського району Полтавської області	2021-2024	Проведено реконструкцію об'єктів - 1 об'єкт	здійснюється постійно	Відсоток виконання заходу - 99%	27590,41	7792,29	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення, яка забезпечує функціонування будівлі Котелевської ЗОШ І-ІІІ ступеней №2 Котелевської селищної ради по вул. Маяковського, 90	2021	Відремонтовано об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Відсоток виконання заходу - 100%	-	2834,16	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція майстерні КЗ Коломацької ЗОШ І-ІІІ ступенів шляхом добудови з улаштуванням критого фізкультурно-спортивного майданчику із допоміжними та підсобними приміщеннями та із благоустроєм прилеглої території КЗ Коломацької ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою вул. Шкільна, №34 с. Коломацьке Полтавського району Полтавської області.	2021	Проведено реконструкцію об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Збудовано критий фізкультурно-спортивний майданчик	-	19254,24	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 „Берізка” по вул. Метеорологічний, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель. Коригування	2020-2021	Відремонтовано об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано, 30.12.2021 введено в експлуатацію	6386,14	1595,38	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція та впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: вул. Визволення, 2а в м. Пирятин Полтавської області	2021-2024	Кількість профільних комунальних ліцеїв, які почнуть функціонувати з 01.09.2024 - 1	розпочато здійснення	Реалізація проєкту зупинена	250,00		-	Проект скореговано. Вартість реалізації проєкту після корегування - 103 млн грн. Реалізація проєкту запланована за Програмою з Відновлення України
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція з впровадженням заходів по енергозбереженню в ДНЗ №3 „Берізка” м. Пирятин, Полтавської області	2021	Кількість закладів освіти, в яких здійснено модернізацію матеріально-технічної бази - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	2761,32	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної освіти „Веселка” з використанням новітніх технологій енергозбереження (сонячних панелей за адресою: вул. С. Гребінки ½, м. Гребінка, Полтавської області	2021	Встановлення сонячних панелей	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	551,43	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт туалетів в загальноосвітніх навчальних закладах Омеляницької територіальної громади	2021	Кількість закладів - 2 заклади	здійснено	Проект реалізовано на 100%	1109,01	-	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання меблів для учнів Омеляницької територіальної громади, що навчаються за програмою „Інтелект України”	2021	Кількість закладів - 2 заклади	здійснено	Проект реалізовано на 100%	440,60	-	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт опорного закладу Омеляницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Омеляницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області	2021	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	187,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Встановлення системи пожежної сигналізації в закладах освіти Омеляницької ТГ	2021	Кількість закладів - 2 заклади	здійснено	Проект реалізовано на 100%	783,50	-	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Проведення ремонтів приміщень 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів Омеляницької територіальної громади	2021	Кількість класів - 2 класи	здійснено	Проект реалізовано на 100%	266,50	-	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт електромереж будівлі ДНЗ „Казка” виконавчого комітету Омеляницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою село Омеляник, вулиця Центральна, 70	2021	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	664,20	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт покрівлі, актові зали Великобагачанської мистецької школи ім Ф.Д Кушнерика виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради	2021	Кількість виготовленої ПКД/площа відремонтованих об'єктів - 2/800/177,3 одиниць/ м ²	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	1490,00	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт Радивонівського ЗЗСО 1-111 ступенів виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради по вул. Шкільній 2 в с. Радивонівка Миргородського району Полтавської області (заміна вікон)	2021	Кількість заміненіх вікон - 61 одиниць	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	947,00	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція основної будівлі ДНЗ №1 „Теремок” (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення) по вул. Героїв України, 49а в м. Лохвиця Полтавської області	2021	Економія споживання теплової енергії - 20%	здійснено	Проект реалізовано на 100%	10785,78		-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та ГПП в опорному закладі Нехворощанський ЗЗСО	2021	Поліпшення умов навчання для 202 учнів	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	1578,30	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт внутрішніх туалетів Опорного закладу „Зінківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 Зінківської міської ради Полтавської області” по вул. Соборності, 62 в м. Зінків Полтавської області	2021	Внутрішні туалети - 15 одиниць	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	2575,14	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання навчально- комп'ютерних комплексів для кабінетів інформатики, комп'ютерів, мультимедійного обладнання для Щербанівського ліцею та Розсошенської гімназії	2021	Контингент учнів - 1534 особи	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	2116,00	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	„Реконструкція покрівлі учбового корпусу для перебування ВПО Варварівської спеціальної школи Полтавської обласної ради за адресою: Полтавська область, село Варварівка, вул. Каштанова, буд.1” - виготовлення проектно-кошторисної документації	2022	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Проект реалізовано на 100%	-	180,00	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція внутрішньої системи опалення Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 та влаштування припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 62/1	2022-2023	Скорочення енергоспоживання на об'єкті, вимірюване у МВт*год за 2023/2024 за рік порівняно з середнім споживанням за роки 2019 – 2022 - на 43,16%	здійснено	Впроваджено на 100%	-	2483,76	3543,90	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реалізація проєктів „Зелений клас Сватківського опорного ліцею”, „Екологічний парк – локація активної, здорової дитини” (Краснолуцька територіальна громада)	2023	Кількість реалізованих проєктів - 2 проєкти	здійснено	Реалізовано на 100%	-	378,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Розвиток інклюзивної освіти	2023	Організація інклюзивного навчання для учнів Полтавської та Оржицької територіальних громад	здійснюється постійно	Проект реалізується	1116,50	26,70	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Поточні / капітальні ремонти та улаштування укриттів в закладах освіти	2022-2023	Кількість облаштованих укриттів - 69 навчальних закладів	здійснено	100% готовності	1691,00	93840,51	200,00	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт покрівлі КЗ „Тростянецький заклад дошкільної освіти „Колосок” за адресою: вул.Центральна 2а с. В.Тростянець Полтавського району Полтавської області	2023	Відремонтовано покрівлю закладу дошкільної освіти - для 38 дітей, вихованців ЗДО	здійснено	Проект реалізовано - 100%	-	1411,48	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Поточні ремонти в навчальних закладах освіти	2022-2023	Кількість закладів освіти, в яких проведено ремонтні роботи - 108 одиниць	здійснено	100% готовності	-	65115,70	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання генераторів для закладів освіти	2022-2023	Кількість - 12 одиниць (Омельницька, Караснолуцька, Коломацька, Сенчанська, Кам'янопотоківська територіальні громади)	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2111,60	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання обладнання для навчальних закладів	2023	Ланнівська територіальна громада: принтери - 5 одиниць; ламіновальні - 7 одиниць; мультимедійні комплекси - 18 одиниць; ноутбуки - 4 одиниці; ламіновальні - 8 одиниць; БПФ - 12 одиниць; маршрутизатори - 5 одиниць; телевізор - 1 одиниця; меблі для 5-6 класів. Мартинівська територіальна громада: мотокоса -1 одиниця, м'ясорубка - 1 одиниця, пральна машина - 1 одиниця, фліпчарт - 4 одиниці, обладнання та облаштування Класу Безпеки - 1 клас. Кам'янопотоківська територіальна громада: обладнання для навчальних кабінетів біології, географії, математики.	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1344,60	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Поточний ремонт системи опалення у закладах освіти Варварівському ліцеї Мартинівської сільської територіальної громади	2023	Покращення температурного режиму у Варварівському ліцеї Мартинівської територіальної громади та у дошкільному закладі освіти Кам'янопотоківської територіальної громади	здійснено	Реалізовано на 100%	-	134,80	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Облаштування Інклюзивно-ресурсного центру громади Терешківської територіальної громади	2023	Придбання спеціальної парти, набори для занять із робототехніки, світловий планшет, 3D ручки та логopedичний лабіринт	здійснено	Реалізовано на 100%	-	-	180,00	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Придбання ігрових майданчиків для дітей Великобагачанської громади	2023	Великобагачанська територіальна громада - 2 комплекти майданчиків, Мартинівська територіальна громада - заміна огорожі та установка ігрового майданчика	здійснено	Реалізовано на 100%	-	596,18	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 10 „Веселка” комбінованого типу по пров. Тулий, 5 в м. Миргород Полтавської області (в рамках проекту ЄС „Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)	2021-2022	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	-	3548,57	11445,94	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Виконання інвестиційних проєктів Зінківського ТГ в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2021	Ігрові кімнати/майданчики - 47 комплектів	здійснено	100% готовності	956,33	-	-	-
1.12. Розбудова мережі закладів освіти та створення якісного освітнього простору, в тому числі інклюзивного.	Капітальний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти „Ромашка”, за адресою вул. Чкалова,19 смт Котельва	2023-2024	Будівельна готовність - 100%	розпочато здійснення	По проєкту виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Реалізація запланована за рахунок коштів Програми з відновлення України та співфінансування з місцевого бюджету.	-	393,65	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ціль 2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка									
Напрямок 2.1. Інноваційний та науковий розвиток економіки області на основі смарт-спеціалізації									
2.3. Створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.	Компенсація або співфінансування 50% вартості сільськогосподарської техніки, технологічного транспорту, обладнання та устаткування для виробництва та переробки сільгосппродукції, але не більше ніж 500 тис. грн. (без урахування сум податку на додану вартість)	2021-2023	Створення та облаштування сільськогосподарських кооперативів - 3 одиниці	інше (призупинено)	Захід реалізується у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	312,70	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженням Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.
2.4. Підтримка розвитку садівництва, ягідництва та започаткування аграрного туризму.	Компенсація в розмірі 30% вартості витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень (при цьому компенсація посадкового матеріалу не може перевищувати 20% його вартості), встановлення систем зрошення та спорудження шпалери на площі не більше 2,0 га	2021-2023	Площа плодово-ягідних насаджень - 839,9 га	інше (призупинено)	Захід реалізується у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	365,71	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженням Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5. Прискорення економічного зростання сільських територій та створення нових робочих місць у сільській місцевості.	Компенсація в розмірі 50% понесених витрат у зв'язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції	2021-2023	Сертифіковані виробники органічної продукції - 32 одиниці	інше (призупинено)	Захід реалізувався у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	66,57	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.
2.5. Прискорення економічного зростання сільських територій та створення нових робочих місць у сільській місцевості.	Компенсація в розмірі 40% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області на умовах тендерної закупівлі	2021-2023	Сертифіковані виробники органічної продукції - 32 одиниці	інше (призупинено)	Захід реалізувався у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	-	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5. Прискорення економічного зростання сільських територій та створення нових робочих місць у сільській місцевості.	Компенсація до 50% понесених витрат за придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив для всіх виробників органічної продукції, але не більше ніж в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь	2021-2023	Сертифіковані виробники органічної продукції - 32 одиниці	інше (призупинено)	Захід реалізовується у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	94,64	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.
2.6. Сприяння становленню та розвитку фермерських господарств.	Надання переможцям конкурсу бізнес-планів, фінансової підтримки на платній та зворотній основі терміном до 5-ти років у розмірі, визначеному бізнес-планом, але не більше 500,0 тис. грн, з відтермінуванням погашення основної суми зобов'язання до 1 року	2021-2023	Надання доступу до фінансово-кредитних ресурсів - 6 одиниць	здійснено	Захід реалізовується у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	1500,00	-	-
2.8. Розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та фермерських господарствах.	Фінансова підтримка за приріст поголів'я корів молочного і м'ясного напрямку продуктивності власного відтворення у розмірі 5,0 тис. грн та за закуплені телиці парувального віку, нетелі або корови молочного і м'ясного напрямку продуктивності у розмірі 10,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову за умови утримання від 3 голів корів та 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову овець та кіз репродуктивного віку за умови утримання від 10 голів їх маточного поголів'я	2021-2023	Чисельність поголів'я тварин в господарствах населення - 57,8 тис. голів	інше (призупинено)	Захід реалізовується у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	600,00	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8. Розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та фермерських господарствах.	Відшкодування вартості дойльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока та м'яса, обладнання для заготівлі та переробки кормів, суб'єктам господарювання, які утримують від 3 корів та (або) від 10 голів кіз та овець шляхом компенсації витрат в розмірі 50%, але не більше 50,0 тис. грн на один суб'єкт господарювання	2021-2023	Надій молоко на корову в господарствах населення - 5800 кг	інше (призупинено)	Захід реалізувався у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	63,92	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.
2.8. Розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та фермерських господарствах.	Підтримка молодих пасічників-початківців віком до 35 років, а також учасників бойових дій без обмеження віку, які пройшли відповідне навчання в ліцензованих освітніх закладах, шляхом відшкодування 50% вартості матеріалів та обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові, медогонки, воскотопки, стіл для роз печатки сот, тощо), але не більше 50,0 тис. грн на один суб'єкт господарювання за умови утримання від 10 бджолосімей	2021-2023	Виробництво меду на території Полтавської області - 3300 тонн	інше (призупинено)	Захід реалізувався у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	-	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8. Розвиток галузі тваринництва в особистих селянських та фермерських господарствах.	Фінансова підтримка на закупівлю племінного матеріалу шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, закупленого у суб'єктів племінної справи, але не більше ніж 20,0 тис. грн на одну пасіку	2021-2023	Виробництво меду на території Полтавської області - 3300 тонн	інше (призупинено)	Захід реалізувався у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	-	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.
2.10. Підтримка сільськогосподарської дорадчої діяльності.	Компенсація 100% вартості дорадчих послуг, наданих ОСГ, фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським господарствам (без статусу юридичної особи) відповідно до плану заходів доплатної діяльності	2021-2023	Кількість курсів, семінарів та демонстраційних показів - 20 одиниць	здійснено	Проведено 39 навчальних заходів (семінарів) у 28 територіальних громадах області	-	880,00	-	-
2.11. Створення технічних станцій малої механізації.	Компенсація за придбання в поточному році нову тракторну техніку вітчизняного виробництва (та/або збірки) потужністю до 100 кВт в розмірі 30% вартості (без ПДВ), але не більше як 200,0 тис. грн на суб'єкт господарювання	2021-2023	Оновлення машино - тракторного парку - 15 одиниць	інше (призупинено)	Захід реалізувався у 2021 році. З 2022 року фінансування видатків не проводиться	-	1175,00	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 на даний час немає можливості відновити фінансування видатків, спрямованих на виконання Програми.
Напрямок 2.3. Сталій розвиток креативних індустрій, культури та туризму									
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Розробка та впровадження туристичного маршруту „Місто великих планів та звершень, місто великої води і міцної землі” (м. Кременчук)	2021	Кількість залучених до проєкту туристів - 0,1 тис. голів	здійснено	Реалізовано на 100%	-	26,00	-	-
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Конкурс підтримки садіб сільського зеленого туризму на Полтавщині	2021	Кількість реалізованих проєктів - 3 туристичних локації	здійснено	Реалізовано на 100%	-	220,00	-	-
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Підготовка та реалізація проєктів для участі представництва області у туристичних виставках	2021-2024	Кількість відвідувачів - 23 тис. осіб	інше (призупинено)	В умовах воєнного стану в Україні відмінено проведення туристичних виставкових заходів	-	424,30	-	В умовах воєнного стану в Україні відмінено проведення туристичних виставкових заходів.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул.Гоголя, 10 в м. Полтава (будинок колишньої хоральної синагоги)	2016-2021	Місткість глядацького залу - 324 місць	здійснено	Реалізовано на 100%	45015,60	47009,07	-	-
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Реставрація Полтавського красязначного музею імені Василя Кричевського по вул.Конституції, 2 в м.Полтаві. III черга (I пусковий комплекс-вестибюль, зал урочистостей)	2020-2027	Площа приміщень I пускового комплексу, що підлягають реставрації - 936,41 м ²	інше (реалізація призупинена)	32% готовності	43035,93	6271,35	-	Реалізація проєкту призупинено.
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Будівництво споруди флагштоку Державного прапору України на перехресті вулиць Небесної Сотні, Стрітенської та Гагаріна в місті Полтава	2021	Флагшток - 1 одиниця	здійснено	Реалізовано на 100%	1000,00	10673,97	-	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Реконструкція нежитлового приміщення за адресою: с. Більськ, вул. Миру, 10 під музей комунальної установи „Історико-культурний заповідник „Більськ” Полтавської обласної ради з адміністративними приміщеннями та благоустроєм території	2020-2027	Кількість створених робочих місць - 35 місць	інше (реалізація призупинена)	30% готовності	18000,00	3768,82	-	Реалізацію проєкту призупинено.
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Відновлення елементів благоустрою території КЗК „Будинок культури „Скіфія” Котелевської селищної ради по вул. Полтавський шлях, 207. Капітальний ремонт. Коригування.	2021	Будівельна готовність - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2235,55	-	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Відновлення елементів благоустрою території: „Капітальний ремонт фасаду будинку культури с. Розсошенці” та „Реконструкція покрівлі „Будинку культури с. Великий Тростянець”	2021	Кількість населення, що проживає в межах населеного пункту - 9424 осіб	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2860,08	-	-
2.15. Розбудова туристично-інформаційної інфраструктури та створення брендів туристичних продуктів.	Розробка та встановлення нових туристичних білбордів, постерів, які презентують туристичні магніти	2021-2023	Кількість розміщення зовнішньої реклами - 20 одиниць	здійснено	5 нових рекламних відео, 7 різновидів роздаткової поліграфічної продукції, оновлено 4 рази по 5 білбордів (біля м. Хорол), оприлюднено 2 публікації про туризм на Полтавщині у виданні „Міжнародний туризм”	-	55,05	-	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Капітальний ремонт частини приміщень, фасаду. Покриття даху та благоустрою КЗ „Центр культури і дозвілля Чорнухинської селищної ради”	2021 - 2024	Заміна перекриття даху - 396,8 м ² . Утеплення фасаду та фундаменту - 444,6 м ² . Улаштування звукоакустичних плит - 186,7 м ² . Улаштування витяжної вентиляції. Комплект глядацьких крісел - 7229 одиниць. Комплект звукового та світлового обладнання - 1 одиниця.	здійснюється постійно	Реалізовано на 60%	5577,24	73,10	-	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Капітальний ремонт пішохідної зони по вулиці Миру смт Скороходове, Полтавського району Полтавської області	2023	Капітально відремонтовано пішохідної зони - 180 м ²	здійснено	100% готовності	-	1106,81	-	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Облаштування цифрового освітнього ХАБ на базі бібліотеки у смт Скороходове	2023	Створення цифрових ХАБ на базі бібліотек - 1 одиниця	здійснено	100% готовності. Реалізовано за кошти БО „Благодійний Фонд „Карітас Полтава”.	-	-	85,00	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Створення центру громадської активності „Громада ХАБ”, де жителі зможуть навчатися, організовуватися для генерування ідей, комфортно та з користю проводити свій вільний час на базі залу площею 168 м ² , клубного закладу у смт Скороходове	2023	Створення освітніх ХАБ на базі клубних установ - 1 одиниця	здійснено	100% готовності. Реалізовано за рахунок Міжнародної організації з міграції (МОМ).	-	-	443,00	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Капітальний ремонт частини даху Корсунівського Будинку культури Сенчанської громади	2023	Кількість населення - 560 осіб	здійснено	100% готовності	-	988,25	-	-
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Утримання і спорудження нових об'єктів благоустрою парків, скверів, фонтанів, кладовищ та інших, що розташовані на території Полтавської МТГ	2023	Утримання об'єктів благоустрою – 56 об'єктів (скверів - 41, парків - 5, зелених зон – 10). Утримання та поточний ремонт кладовищ - 96. Спорудження комплексу захоронення - 1.	розпочато здійснення	Виконано на 99,5%. Виконано на 99,7%. Виконано на 39%.	-	53083,48	-	Обмеження фінансування із проведення капітальних витратків у зв'язку із воєнним станом.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16. Створення належних умов для задоволення культурних і естетичних потреб мешканців населених пунктів області.	Поточний ремонт частини приміщень громадської будівлі „Будинок культури” в с. Мартинівка	2023	Облаштування бібліотеки - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	-	1902,25	-	-
Ціль 3. Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля									
Напрямок 3.1. Формування єдиного простору високого рівня життя									
3.2. Розширення баз даних і створення нових сервісів ГІС містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації як основи для створення ГІС містобудівного кадастру Полтавської області.	Розробка та впровадження геоінформаційних систем	2021-2023	Створення геоінформаційної системи містобудівного кадастру - 5 систем, розробка містобудівної документації для населених пунктів - 240 генеральних планів	здійснюється постійно	Станом на 31.12.2023 з 5 систем (обласний рівень та районні рівні) створено 1 (обласний рівень) стан виконання 20%. Створені ГІС містобудівного кадастру Полтавської області, Полтавської територіальної громади та м. Лубни. В зв'язку з введенням воєнного стану доступ до порталів містобудівного кадастру закрито. З запланованих 240 генеральних планів розроблено та затверджено 108 (43,2%).	-	-	-	-
3.2. Розширення баз даних і створення нових сервісів ГІС містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації як основи для створення ГІС містобудівного кадастру Полтавської області.	Розробка генеральних планів населених пунктів	2021-2023	Кількість населених пунктів - 21 (Омельницька, Машівська, Мартинівська територіальні громади)	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2281,20	-	-
3.2. Розширення баз даних і створення нових сервісів ГІС містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації як основи для створення ГІС містобудівного кадастру Полтавської області.	Розроблення схем планування та забудови територій с.Галущина Гребля, с.Мушина Гребля Полтавського району Полтавської області	2022	Розроблених схем планування та забудови територій - 2 одиниці	здійснено	Реалізовано на 100%	-	55,00	-	-
3.2. Розширення баз даних і створення нових сервісів ГІС містобудівного кадастру та розроблення містобудівної документації як основи для створення ГІС містобудівного кадастру Полтавської області.	Програма проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Гоголівської селищної ради на 2023 рік	2023	Прийняття рішення щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів селищної ради; укладання договорів з проєктними організаціями на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів селищної ради; надання проєктним організаціям вихідних даних, необхідних для оцінки земель; оформлення технічної документації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів селищної ради; погодження та затвердження технічної документації селищною радою	здійснено	Реалізовано на 100%	-	205,70	-	-
3.3. Високошвидкісний інтернет-з'язок як запорука доступності надання адміністративних, медичних, освітніх, культурних та електронних послуг.	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до інтернету в сільській місцевості	2021-2023	Кількість громад, що використали субвенцію в повному обсязі - 36 одиниць	здійснено	36 територіальних громад області отримали субвенцію з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до інтернету в сільській місцевості. За допомогою субвенції вперше під'єднали до швидкісного інтернету 228 населених пунктів області, та підключили 596 закладів інфраструктури.	23977,32	-	-	-
3.3. Високошвидкісний інтернет-з'язок як запорука доступності надання адміністративних, медичних, освітніх, культурних та електронних послуг.	Програма інформатизації Пирятинської міської ради	2021-2025	Інформатизація органів державної влади та об'єктів соціальної інфраструктури - 94 об'єктів	здійснюється постійно	Програма реалізується	-	14052,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7. Створення реєстрів Полтавської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та електронних сервісів.	Заходи програми інформатизації „Цифрова Полтавщина” на 2021 – 2023 роки	2023	Виготовлення проєктно-кошторисної документації інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області/Інформаційно-консультативні послуги у сфері публічних державних закупівель/Кількість діючих вузлів інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області/Підтримка безперебійного функціонування та розвитку інформаційних, інформаційно- телекомунікаційних систем області/Кількість консультацій з реалізації проєктів цифровізації з територіальними громадами та на рівні держави - 1/1/120/1/30 одиниць	здійснено	В рамках реалізації заходів програми інформатизації „Цифрова Полтавщина” на 2021 – 2023 роки, було придбано, побудовано та передано Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області Інтегровану систему відеоспостереження та відеоаналітики Полтавської області – для належного функціонування системи відеоспостереження „Безпечна Полтавщина”. Для побудови системи, зокрема, була здійснена підготовка проєктно-кошторисної документації. Кількість діючих вузлів - 49, з розміщенням 145 камер. Управління на постійній основі проводить консультації з територіальними громадами щодо реалізації проєктів цифровізації.	-	11125,60	-	-
Напрямок 3.2. Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості									
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км0+000-км4+700	2020-2021, 2023	Протяжність - 4,7 км	здійснено	Реалізовано на 100%	83755,65	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км4+700-км9+665	2020-2021, 2023	Протяжність - 4,965 км	здійснено	Реалізовано на 100%	81872,77	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км9+665-км16+900	2020-2021, 2023	Протяжність - 7,2 км	здійснено	Реалізовано на 100%	105565,70	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ на ділянці км20+450-км25+500	2021, 2023	Протяжність - 5,05 км	розпочато здійснення	95%, 5,05 км виконано, не завершено всі роботи	99913,18	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ км 25+500-км 30+000	2021, 2023	Протяжність - 4,5 км	розпочато здійснення	60%, 2,3 км виконано	55546,83	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км28+079-км34+079	2021, 2023	Протяжність - 6,0 км	здійснено	Реалізовано на 100%	120724,92	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км34+079-км40+079	2023	Протяжність - 6,0 км	розпочато здійснення	50%, 4,46 км в нижньому шарі асфальтобетонного покриття	99651,67	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км0+000-км6+000	2021, 2023	Протяжність - 6,0 км	здійснено	Реалізовано на 100%	107315,56	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/ на ділянці км6+000-км12+000	2021, 2023	Протяжність - 6,0 км	здійснено	Реалізовано на 100%	98073,09	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1702366 Білопілля - Терни - Липова Долина - Гадач на ділянці км91+700-км99+200	2023	Протяжність - 7,5 км	розпочато здійснення	70%, 2,6 км у верхньому шарі, 7,5 км у нижньому шарі	135916,37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км1+582-км5+890	2020-2021, 2023	Протяжність - 4,308 км	розпочато здійснення	Реалізовано на 90%	88242,28		-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км12+500-км17+736	2020-2021, 2023	Протяжність - 5,236 км	розпочато здійснення	Реалізовано на 80%	79131,12		-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1723375 Чорнухи - Лубни на ділянці км6+700-км12+500	2020-2021	Протяжність - 5,8 км	здійснено	Реалізовано на 100%	78196,39	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км17+736-км22+500	2020-2021, 2023	Протяжність - 4,5 км	розпочато здійснення	Реалізовано на 90%	106339,76		-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км22+500-км27+300	2020-2021, 2023	Протяжність - 4,8 км	здійснено	Реалізовано на 100%	-	68226,22	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км27+300-км32+174	2020-2021, 2023	Протяжність - 4,779 км	розпочато здійснення	Реалізовано на 99%	83227,55		-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1723375 Чорнухи – Лубни на ділянці км32+174-км37+114	2020-2021	Протяжність - 4,94 км	здійснено	Реалізовано на 100%	-	62363,47	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1702034 Гадяч - Миргород на ділянці км50+300-км59+300	2021, 2023	Протяжність - 9,0 км	здійснено	Реалізовано на 100%	127747,19	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	С170514 Стасі - Гавронці на ділянці км0+000 - км2+200 (окремими ділянками)	2021	Протяжність - 2,2 км	здійснено	Реалізовано на 100%	15095,65	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Міст через р. Коломак на км 43+450 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщина - /М-03/	2021, 2023	Протяжність - 0,175 км	здійснено	Реалізовано на 100%	36662,47	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1719274 /Суми-Полтава/-Сем'янівка - Надержинщина на ділянці км0+000-км3+121	2021	Протяжність - 3,121 км	здійснено	Реалізовано на 100%	46663,98	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1719360 Шили - Надержинщина - Полтава на ділянці км7+000 - км11+421 (окремими ділянками)	2021	Протяжність - 3,6 км	здійснено	Реалізовано на 100%	28694,25	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1701378 Мостовіщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800 - км43+765 (окремими ділянками)	2021, 2023	Протяжність - 11,5 км	здійснено	Реалізовано на 100%	85471,94	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1701378 Мостовіщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км25+383-км43+765 (окремими ділянками)	2023	Протяжність - 0,663 км	здійснено	Реалізовано на 100%	7219,13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1719372 /М-03/ - Машівка - Карлівка на ділянці км0+000 - км36+295 (окремими ділянками)	2021	Протяжність - 7,428 км	здійснено	Реалізовано на 100%	55066,60	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1702368 Галяч-Опішня на ділянці км14+450-км61+050 (окремими ділянками)	2021	Протяжність - 6,756 км	здійснено	Реалізовано на 100%	52072,56	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1702368 Галяч-Опішня на ділянці км0+000-км61+050 (окремими ділянками)	2021	Протяжність - 3,757 км	здійснено	Реалізовано на 100%	24211,88	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1716225 Нові Санжари - Нехвороща на ділянці км3+900-км42+394 (окремими ділянками)	2021	Протяжність - 8,6 км	здійснено	Реалізовано на 100%	92866,58	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1705071 Диканька - Решетилівка на ділянці км32+455-км50+690 (окремими ділянками)	2021	Протяжність - 9,6 км	здійснено	Реалізовано на 100%	58406,99	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	М-03 Київ-Харків-Довжанський км336+873-км340+961 по вул.Київське шосе і вул.Харківське шосе в межах м.Полтава	2018-2021	Протяжність - 3,145 км	здійснено	Реалізовано на 100%	214255,06	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний ремонт на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення: О1700047 Дмитрівка-Кобелячок-Кишеньки, С170836 Олександрія-Порубай-Дабинівка-Криничне	2021	Відремонтований міст в с. Криничне - 1 одиниця	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2168,00	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1709128 Василівка-Нова Галещина-Пришиб (окремими ділянками), О1703036 Глобине – Троїцьке – Манжеля – Піски – Козельщина на ділянці Піски-Козельщина (окремими ділянками)	2021	Відремонтовано доріг - 2100 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1500,00	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг О1710138 Велика Рублівка-Чутове; О1724336 Чутове-Лозуватка; О1724341 Чутове-Шасливе-Вільхуватка-Грякове; О1724343 М-03 Максимівка-Карлівка; О172415 Черняківка-Нижні Рівні; О172418 Грякове-Нове Грякове; О172423 Сторожове-Зеленківка-Смородщина; О1724339 Скороходове-Черняківка-Кочубейка	2021	Протяжність доріг - 8329 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	4025,10	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний ремонт автомобільної дороги С171110 Радочини-Пустовіти/ Кременчук-Манжеля/	2021	Кількість об'єктів - 1 об'єкт	здійснено	Реалізовано на 100%	-	500,00	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний ремонт доріг місцевого значення Ромоданівської ТГ	2021, 2022	Ямковий ремонт - 35169,78 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1853,00	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Автопідйомник АТ-18/5 на шасі IVECO Daily 1 одиниця (Скороходівська територіальна громада)	2021	Збільшення парку спеціальної техніки - 1 одиниця	здійснено	Реалізовано на 100%	2573,00	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1724338 Іскрівка-Скороходове-Петрівка	2021	Площа відремонтованого дорожнього покриття - 30,4 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	153,59	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710138 Велика Рублівка-Чугове	2021	Площа відремонтованого дорожнього покриття - 1974,4 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	784,64	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загального користування, місцевого значення: О1710138 Велика Рублівка-Чугове, О1724340 Нова Кочубейка-Петрівка-Новофедорівка, О1724338 Іскрівка-Скороходове-Петрівка	2023	Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг загального користування, місцевого значення	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1702,67	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний ремонт доріг комунальної власності Скороходівської ТГ	2023	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг - 900 м ² . Поточний ремонт (підсіпка щебневої суміші) - 871,875 м ³ та 10160,27 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	3424,18	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний ремонт проїзної частини по вул.Софіївська в смт Скороходове Полтавського району Полтавської області	2023	Поточний ремонт - проїзна частина 1 вулиці	здійснено	Реалізовано на 100%	-	759,70	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг О1713176 Вили - Воронинці; О1717252 Новооржицьке-Черевки; О1704057 Гребінка - Оржиця	2021-2023	Виконання послуг по ремонту доріг О1713176 Вили - Воронинці; О1717252 Новооржицьке-Черевки; О1704057 Гребінка - Оржиця - 100 послуг	здійснено	Реалізовано на 100%	4153,51	4123,51	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний (ямковий) ремонт автодоріг Хорольської територіальної громади	2021	Протяжність доріг - 3290 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1530,00	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт проїзної частини та тротуару по провулку Банний м.Хорол Лубенського району Полтавської області Коригування	2021	Автодорога - 300 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1399,99	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний (ямковий) ремонт автодоріг Нехворощанської територіальної громади	2023	Протяжність доріг - 3290 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	942,00	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	2021	Автомобільна дорога - 30064 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	5098,90	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг місцевого значення, (реалізація проєктів „Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Соборна в с. Горбанівка”	2021	Площа/протяжність проїзної частини - 1209/211 м ² /м	здійснено	Реалізовано на 100%	-	173,13	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Будівництво та ремонт тротуарів (нове будівництво тротуару по вул. Центральна буд. № 19,31,33 в с. Щербані, капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського від буд. 3 по вул. Європейська до вул. Степова в с. Розсошенці)	2021	Площа/протяжність тротуару - 486/146 м ² /м	здійснено	Реалізовано на 100%	-	928,77	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг місцевого значення, реалізація проєкту „Капітальний ремонт проїзної частини вув. Центральна (від вул. Щербанівський шлях до вул. Світла) в с. Щербані”, Капітальний ремонт проїзної частини вул. Миру в с. Щербані Полтавського району Полтавської області. Коригування	2023	Протяжність проїзної частини - 1130 м	здійснено	Реалізовано на 100%	-	11185,92	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт тротуару по вул. Кременчуцька від буд. №18 до буд. №58 (парна сторона) в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області	2023	Протяжність тротуару - 375,05 м	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1306,82	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності Краснолуцької територіальної громади	2023	Стан реалізації - 100%	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1265,74	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності Мачухівської територіальної громади	2022	Площа ремонту - 6868 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	4121,22	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ямковий ремонт дорожнього покриття Мачухівської територіальної громади	2023	Площа ремонту - 5000 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2502,76	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Поточний дрібний ремонт доріг Мачухівської територіальної громади за співфінансування з Агентством місцевих доріг	2022, 2023	Площа ремонту - 10 215 м ²	здійснено	Реалізовано на 100%	-	20496,88	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	О1710134 Котельва-Сидоряче-Пархомівка/вул.Миру/С171003 Котельва-Михайлове/вул.Миколаївська/ О17110132 Котельва-Більськ/вул. Покровська, вул. Ринкова	2023	Відремонтовано дорожнього полотна - 3170 м ²	здійснено	Відсоток виконання заходу - 100%	1399,35	1399,35	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в с. Нова Знамянка	2023	Довжина ділянки будівництва - 1,125 км	здійснено	Реалізовано на 100%	-	6511,40	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с. Піщане	2023	Довжина ділянки будівництва - 0,593 км	здійснено	Реалізовано на 100%	-	3679,40	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Ремонт доріг місцевого значення Мартинівської громади	2023	Поточний та капітальний ремонт доріг	здійснено	Реалізовано на 100%	-	27982,75	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Комплекс робіт з облаштування світлофорного об'єкту С171974 /М-03/ (Терешківська територіальна громада)	2023	Облаштовано світлофорного об'єкту - 1 одиниця	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1815,60	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік	2021	Зменшення кількості загиблих і травмованих осіб внаслідок ДТП - 20%	здійснено	Реалізовано на 100%	42745,50	-	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Програма утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць доріг комунальної власності Гоголівської селищної ради на 2023 рік	2023	Збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності від руйнування, своєчасне виконання поточного ремонту та виконання заходів з безпеки дорожнього руху; ліквідація незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування; покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху; створення умов доступності сільських територій до районного центру; проведення ремонтних робіт на об'єктах, віднесених до проєктів комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих проєктів, півфінансування проєктів; ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій; підсилення ґрунтових доріг гран відсівом для своєчасного надання невідкладної медичної допомоги жителям громади	здійснено	Реалізовано на 100%	-	2941,60	-	-
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги С171135/Н-08/-Ройове, С171138 Білешківка – Бурти	2023	Протяжність - 1,2 км; 6,5 км	здійснено	Реалізовано на 100%	-	641,36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Капітальний ремонт доріг міського значення Полтавської міської територіальної громади, у т.ч. аварійних ділянок доріг	2023	Площа ремонту - 10 370 м ²	здійснюється постійно	Виконання - 86% (від потреби у фінансуванні)	-	33986,10	-	Термін виконання робіт обмежений сезонністю. Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Проведення ямкового та поточного ремонту аварійних ділянок доріг міського значення Полтавської МТГ та внутрішньоквартальних проїздів	2023	Площа ремонту - 27154,48 м ²	здійснюється постійно	Виконання - 79% (від потреби у фінансуванні)	-	33646,45	-	Термін виконання робіт обмежений сезонністю. Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Виконання робіт із облаштування дорожньої мережі Полтавської МТГ: відновлення розмітки, встановлення дорожніх знаків, облаштування зупинок, світлофорних об'єктів і т.д.	2023	Встановлення дорожніх знаків - 35 одиниць, облаштування зупинок - 4 одиниці, світлофорних об'єктів - 2 одиниці	здійснюється постійно	Облаштування зупинок: виконання - 51% (від потреби у фінансуванні). Встановлення світлофорних об'єктів: виконання - 82% (від потреби у фінансуванні).	-	4130,84	-	Термін виконання робіт обмежений сезонністю. Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.
3.8. Ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Полтавській області.	Утримання дорожньої мережі міського користування у т.ч. внутрішньоквартальних проїздів (прибирання сезонне, прибирання зупинок, вивезення сміття, закупівля матеріалів для їх проведення та інші заходи), що знаходиться на території Полтавської громади	2023	Відновлення дорожньої розмітки, ремонт горловин оглядових колодязів зливової каналізації, встановлення дорожніх знаків та ямковий ремонт доріг, а саме: вул. Пилипа Орлика, вул. Балакіна, вул. Колійна, вул. Тунельна, вул. Героїв Крут, вул. Озерна, вул. Головка, вул. Південна, б-р Богдана Хмельницького, вул. Олександра Білого та інші; - поточний ремонт об'єктів благоустрою (малих архітектурних форм), а саме лав на зупинках громадського транспорту: Митниця (на Центр), 23-Школа (на Центр), бульвар Євгена Коновальця, з-д ГРЛ (на с. Гожули) та інші; підпорядкованими комунальними підприємствами утримуються у належному технічному та санітарному стані 416 зупинок громадського транспорту	здійснюється постійно	Виконання - 65,7% (від потреби у фінансуванні)	-	52545,00	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проєктом.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.12. Розширення мережі майданчиків для здійснення габаритно- вагового контролю.	Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки	2021	Кількість пунктів автоматичного зважування автомобілів в русі (WIM) - 2 одиниці	здійснено	У 2021 році в області збудовано 2 системи зважування автомобілів в русі Weight-in-Motion (WiM): М-03 Київ-Харків- Довжанський км 349+890 (за кошти МФО) та Р-60 Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин км 164+959	14940,30	-	-	-
3.13. Розвиток та підтримка Полтавського обласного комунального підприємства „Аеропорт-Полтава”.	Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства „Аеропорт-Полтава” за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області	2021-2023	Розміри злітно-посадкової смуги - 2550*45 м	інше (призупинено)	У 2021 році виготовлено проєктно-кошторисну документацію (затверджувальна стадія „Проект”), 0,2% готовності.	-	13234,48	-	У зв'язку з введенням воєнного стану реалізація проєкту не розпочалася. Потребує значного фінансування з Державного бюджету.
Напрямок 3.3. Рациональне та екологічне господарювання									
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Придбання насосного обладнання для перекачки стічних вод в комплекті на каналізаційні очисні споруди смт Опішня Зіньківського району Полтавської області	2021	Кількість придбаного насосного обладнання - 4 одиниці	здійснено	Реалізовано на 100%	-	357,79	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Будівництво каналізаційного колектора по вул.Маршала Бірюзова та вул.Ковпака в м.Полтава. Коригування.	2021	Закуплення технічного обладнання - 1 комплект	здійснено	Реалізовано на 100%	-	8345,98	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Технічне переоснащення повітродувної станції на Затуринських очисних спорудах КП ПОР „Полтававодоканал” по вул.Енергетична, 4 в м.Полтава	2021	Встановлення повітродувок - 2 одиниці	здійснено	Реалізовано на 100%	-	12023,23	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Реконструкція колектору зливової каналізації по вул.Гетьманська в місті Гадяч Полтавської області	2021	Проведено реконструкцію колектору - 1 одиниця	здійснено	Реалізовано на 100%	-	632,20	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Придбання технологічного обладнання для забезпечення роботи каналізаційних очисних споруд в м. Лубни Полтавської області	2021	Придбання компресора 34ВФ або еквівалент – 2 одиниці	здійснено	Реалізовано на 100%	-	272,50	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Капітальне будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області	2016-2023	Введення в експлуатацію. 1 черга будівництва.	здійснено	Реалізовано на 100%	-	27777,00	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Гагаріна в м. Зінькові Полтавської області	2021	Водопровідні мережі - 845 м	здійснено	Реалізовано на 100%	1637,61	-	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Капітальний ремонт частини водопровідної мережі по вул. Гончарна від буд №92 до перехрестя з вул. Підгірної в м. Зінькові Полтавської області	2021	Водопровідні мережі - 574,25 м	здійснено	Реалізовано на 100%	1244,69	-	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Центральній смт Ромодан Миргородського району, Полтавської області	2021	Протяжність водопровідної мережі - 1600 м	здійснено	100% виконання	-	980,12	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Гоголя смт Ромодан Миргородського району, Полтавської області	2021	Протяжність водопровідної мережі - 350 м	здійснено	100% виконання	-	408,42	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Нове будівництво водопровідної мережі по вул. Зої Космодем'янської, смт Ромодан Миргородського району, Полтавської області	2022	Протяжність водопровідної мережі - 480 м	здійснено	100% виконання	273,00	-	-	-
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Реконструкція системи водопостачання в с. В. Тростянець вул.Лісова, Садова, Центр	2021	Протяжність водогону - 2204 м	здійснено	Проект реалізовано - 100%	-	1377,19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектора Д 1200мм, що йде вздовж ставків мікрорайону „Сади” в м.Полтава	2023-2024	Реконструкція каналізаційного колектора	розпочато здійснення	Розпочато реалізацію проєкту. Фінансування - 36,4%	-	5462,50	-	Захід не був реалізований через непередбачувані особливості ґрунту.
3.16. Розвиток систем водопостачання та водовідведення населених пунктів області.	Проведення поточних ремонтів та заміни обладнання систем водопостачання на території Полтавської територіальної громади	2023	Розроблення документації - 11 об'єктів (свердловин). Проведення робіт систем водопостачання на площі - 1 км. Встановлення автоматики регулювання тиску „Каскад” – 3 об'єкти (свердловини).	здійснюється постійно	Виконання - 42% (від потреби у фінансуванні)	-	268,90	-	Обмеження у фінансуванні у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженням Законом України „Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами) та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590. Мережі передані у 2021 році від сільських рад із зношеністю 96%, потребує великих капітальних вкладень.
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Придбання машин для збору, транспортування та складування побутових відходів для утримання об'єктів благоустрою	2021-2023	Кількість придбаної техніки - 61 одиниць	здійснено	Проєкт реалізовано - 100%	-	22374,50	-	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Придбання контейнерів для твердих побутових відходів	2021, 2023	Кількість придбаних контейнерів - 3520 одиниць	здійснено	Проєкт реалізовано - 100%	-	5085,10	-	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Придбання преси гідравлічної з перфоратором для ПЕТ пляшок (Скороходівська ТГ)	2023	Кількість придбаної техніки - 1 одиниця	здійснено	100% готовності	-	253,50	-	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Виготовлення Детального плану території для розміщення сортувальної станції ТПВ та підприємства по переробці втор. сировини за межами населених пунктів (поблизу с. Білецьківка) та Детального плану території для розміщення сортувальної станції ТПВ з площадкою тимчасового зберігання ТПВ за межами населених пунктів (поблизу с. Підгірне)	2021 - 2024	Забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів; Надання інформації, проведення роз'яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами	здійснено	100% готовності	-	130,78	-	-
3.17. Створення ефективної системи поводження з побутовими відходами.	Реалізація проєктів за конкурсом „Екологічні ініціативи Полтавської області” Сергіївською територіальною громадою	2023	Придбання баків для небезпечних відходів - 7 одиниць, проведення благоустрою центрального парку в с. Сергіївка, придбання техніки для боротьби з карантинними рослинами	здійснено	Заходи виконані на 100%	-	1382,80	-	-
3.19. Оптимізація систем централізованого теплопостачання.	Будівництво міської каналізаційної системи „Центр” (напірний колектор та самопливний колектор по вул. Мичуріна) в м. Глобине, Полтавської області	2021	Потужність об'єкта - 60 м ³ /год	здійснено	100% готовності	-	1700,00	-	-
3.19. Оптимізація систем централізованого теплопостачання.	Реконструкція системи газопостачання (встановлення поквартирного індивідуального опалення в багатоквартирних будинках по вул. Комарова, 4 а, Кременчуцька, 8 в, вул.Геофізична, 7 в в с. Розсошенці)	2021	Кількість квартир, переведених на індивідуальне опалення - 275 одиниць	здійснено	Проєкт реалізовано - 100%	-	1619,66	-	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Реконструкція котельні по вул. Прорізній, 4а та теплових мереж шляхом об'єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської обл. (в рамках проєкту ЄС „Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)”	2021-2022	Реконструкція теплових мереж, реконструкція котельні - 1 об'єкт	здійснено	Проєкт реалізовано - 100%. Об'єкт будівництва прийнятий в експлуатацію 25.10.2022 згідно з сертифікатом.	-	2290,25	3061,22	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Придбання твердопаливного котла для ІРЦ „Надія” (Омельницька ТГ)	2021	Кількість - 1 одиниця	здійснено	100% готовності	-	129,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Реконструкція мереж індивідуального теплового пункту КНП „Великобагачанська центральна лікарня”	2021	Кількість виготовленої ПКД/кількість теплових пунктів - 11 одиниць	здійснено	100% готовності	-	1050,00	-	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Реконструкція котельної по пров. Енергетиків, 31 в м.Горішні Плавні Полтавської області	2021-2024	Індикатор про скорочення викидів CO2 - 98,69 тCO2	здійснюється постійно	Проект на стадії завершення, 80% готовності	-	537,50 тис. євро	2280,36 тис. євро	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Встановлення поквартирного індивідуального опалення в багатоквартирному житловому будинку смт Карлівка по вул. Полтавський шлях, 58	2022	Переведо на індивідуальне опалення - 72 квартири	здійснено	100% готовності	-	1013,00	-	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Придбання твердопаливних котлів для закладів освіти	2021-2023	Кількість котлів - 4 одиниці (Омельницька, Краснолуцька територіальні громади)	здійснено	100% готовності	-	819,40	-	-
3.20. Модернізація виробництва, постачання та споживання теплової енергії населених пунктів.	Реконструкція мереж теплопостачання в Терешківському ліцеї	2023	Кількість - 1 об'єкт	здійснено	100% готовності	-	1214,10	-	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Реконструкція будівлі дитячого садка під цех по первинній обробці та переробці молока по вул. Шевченка, 42Б в с. Васильки Лохвицької територіальної громади Миргородського району Полтавської області	2021	Розрахунковий середньорічний потенціал по заготівлі молока - 3000 кг/добу	здійснено	Проект реалізовано	11548,62		-	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Придбання подрібнювача гілок для Омельницької територіальної громади	2022	Кількість подрібнювачів гілок - 2 одиниці (Омельницька, Терешківська територіальні громади)	здійснено	100% готовності	-	698,00	-	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Започаткування тепличного господарства на базі КП „Петрівський добробут” Скороходівської селищної ради	2023	Кількість теплиць - 1 одиниця	здійснено	100% готовності, реалізовано за кошти ТОВ „Астарт-Київ”	-	-	456,00	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Придбання обладнання комунальним підприємствам для благоустрою та розвитку територій Мартинівської громади	2023	Пилорама стрічкова, захват для колод, вила для піддонів, гак для бігбенів, рейсмусовий верстат, пила торцювальна, форматно-розкрійний верстат, фугувальний верстат, подрібнювач гілок, транспортер стрічковий, фронтальний навантажувач, косарка подрібнювач, причіп тракторний, косарка роторна, древокол	здійснено	100% готовності	-	2206,20	-	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Придбання косарки роторної в комплекті з карданним валом і захистом Великобагачанської територіальної громади	2023	Кількість - 1 одиниця	здійснено	Виконано на 100%	-	43,00	-	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Програма фінансової підтримки комунального підприємства на 2023 рік Гоголівської ТГ	2023	Раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства; більш ефективне і якісне виконання визначеної статутної діяльності підприємства; забезпечення прибуткової діяльності комунального підприємства та своєчасне внесення передбачених законодавством платежів до бюджету; захист працівників підприємств комунальної власності, які перебувають у стані ліквідації або банкрутства	здійснено	Реалізовано на 100%	-	1334,20	-	-
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Трансформація систем вуличного освітлення, що розташовано на території Полтавської територіальної громади (утримання, поточний ремонт).	2023	Електромережа протяжністю 713 км	здійснюється постійно	Виконання - 99% (від потреби у фінансуванні)	-	30360,19	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Утримання та покращення стану житлових будинків та споруд, які знаходяться у власності ПМР та розташовані на території Полтавської МТГ	2023	Ремонт ліфтів - 48 одиниць. Ремонт покрівель - 17 об'єктів	здійснюється постійно	Виконання - 77% (від потреби у фінансуванні). Виконання - 48% (від потреби у фінансуванні).	-	6977,97	-	Зношеність ліфтового обладнання складає 65%. Обмеження ринку закупівлі ліфтового обладнання у зв'язку із воєнним станом, враховуючи, що їх виготовлення здійснювалось на території Білорусії, росії. Обмеженість проведення заходів із капітального ремонту покрівель.
3.22. Створення умов для розвитку комунального господарства як складової економічного розвитку області.	Покращення стану житлових будинків, що знаходяться у власності ОСББ та розташовані на території Полтавської МТГ, з використанням енергозберігаючих технологій	2023	Заходи - на 12 об'єктах	здійснюється постійно	Виконання 65,5% (від потреби у фінансуванні)	-	2167,00	-	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” та з урахуванням особливостей, визначених Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590, на даний час немає можливості відновити фінансування за проектом.

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації

Ярослав КАСЯНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про затвердження моніторингового звіту про
реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області та
моніторингового звіту про виконання плану заходів з реалізації
регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2021 – 2023 роки
(внутрішнє оцінювання)»

Розробник проєкту рішення: Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної (військової) адміністрації.

Проєкт рішення не є нормативно-правовим актом.

Мета: проведення внутрішнього оцінювання Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки та виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2023 роки за результатами виконання першого етапу реалізації регіональної стратегії розвитку – 2021 – 2023 років.

1. Підстава розроблення проєкту рішення

Проєкт рішення розроблено на виконання пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 3 частини 1 статті 14 та пункту 7 частини 1 статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Порядку проведення оцінювання реалізації державної регіональної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 р. № 305.

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Прийняття цього рішення зумовлене необхідністю оцінювання індикаторів досягнення цілей, результативності, ефективності та впливу виконання Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки і Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2023 роки.

3. Суть проєкту рішення

Затвердження моніторингового звіту про реалізацію регіональної стратегії розвитку Полтавської області та моніторингового звіту про виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку Полтавської області за 2021 – 2023 роки.

4. Правові аспекти.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закон України «Про засади державної регіональної політики»,

постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2024 р. № 305 «Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація рішення не потребує фінансових витрат.

6. Позиція зацікавлених сторін

Проект рішення не потребує погодження зацікавлених сторін.

7. Громадське обговорення

Проект рішення не потребує громадського обговорення.

8. Запобігання корупції

У проекті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією.

9. Прогноз результатів

Реалізація рішення дозволить оцінити результативність реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021 – 2023 роки у 2021 – 2023 роках.

**Тимчасово виконувач обов'язків
директора Департаменту економічного
розвитку, торгівлі та залучення
інвестицій Полтавської обласної
військової адміністрації**

Ярослав КАСЯНОВ